

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA ATENCION A GRUPOS MIGRANTES SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL 3X1
 INFORME DE OBRA FISICO-FINANCIERO DE OBRA Y/O ACCION
PROGRAMA 3X1 2011
INFORME AL MES DE ENERO 2011

24-mar-11																							
No. De obra Sedesol	No. O. Autorización Sedesol	No. O. Aprobación Sedesol	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACCION	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	MONTO LICITADO O CONTRATADO	Liberado	Liberado Acumulado	%	METAS	ESTRUCTURA FINANCIERA				EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO ACUMULADO	Ejercido Comprobado			Avance		% comprobado	EJECUTOR
											FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.			MENSUAL	ACUMULADO	AMPLIACION Y/O POR COMPROB.	Mensual	Acum.		
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
TOTAL:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sin movimiento

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
 LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL
 PROF. ROBERTO GUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA ATENCION A GRUPOS MIGRANTES SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL 3X1
INFORME DE OBRA FISICO-FINANCIERO DE OBRA Y/O ACCION
PROGRAMA 3X1 2010
INFORME AL MES DE ENERO 2011 DEL EJERCICIO 2010

24-mar-11																								
No. De obra	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACCION	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	MONTO LICITADO O CONTRATADO	Liberado	Liberado	Liberado	Liberado	%	METAS	ESTRUCTURA FINANCIERA				EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO ACUMULADO	Ejercido Comprobado			Avance		% comprobado	CLUB	
					Sedesol 1ER. 50%	Sedesol 2DO. 50%	Finanzas	Acumulado			Lib.	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL			PARTICIP.	MENSUAL	ACUMULADO	AMPLIACION Y/O POR COMPROB.	Mensual			Acum.
03x132214156	PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES Y PRIV. NIÑOS HEROES .	EL MOLINO	1,751,000.00		218,875.00	218,875.00	1,313,250.00	1,751,000.00	100.00%	7000 m2	437,750.00	437,750.00	437,750.00	437,750.00	0.00	1,751,000.00	0.00	1,755,500.46	-4,500.46	0%	100%	100%	EL MOLINO	
03x132214122	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL AULA DE INFORMATICA DE LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO	NOCHISTLAN	160,000.00		20,000.00	20,000.00	120,000.00	160,000.00	100.00%	1 obra	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	4,000.00	160,000.00	40,000.00	160,000.01	-0.01	10%	100%	100%	NOCHISTLENSE - ANGEL GABRIEL	
03x132214305	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. EN CALLE RUTILIO SALAZAR Y PRIVADA	VALLECITOS	328,000.00		41,000.00	41,000.00	246,000.00	328,000.00	100.00%	1225 M2	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	332,000.00	0.00	328,089.93	-89.93	20%	100%	100%	VALLECITOS Y RANCHOS AFILIADOS	
03x132214205	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SALUD Y REHABILITACION	NOCHISTLAN	620,000.00		77,500.00	77,500.00	465,000.00	620,000.00	100.00%	1 centro	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	34,285.00	615,165.00	34,285.00	615,165.00	4,835.00	10%	100%	99%	SOCIAL NOCHISTLENSE	
03x132224919	BECAS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA 3X1 2010 PADRON 2009	VARIAS	1,952,000.00		0.00	488,000.00	1,464,000.00	1,952,000.00	100.00%	263 becas	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	0.00	1,952,000.00	0.00	1,952,000.00	0.00	0%	100%	100%	LA VILLITA	
03x132227284	BECAS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA 3X1 2010 NUEVAS BECAS 2010	VARIAS	752,000.00		0.00	188,000.00	564,000.00	752,000.00	100.00%	109 BECAS	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0%	100%	100%	LA VILLITA	
	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD CANCELADA	CERRO GRANDE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	7000 m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	####	VALLECITOS	
03x132214180	EQUIPAMIENTO DEL AULA DE INFORMATICA EN ESC. TEL. LAURA MENDEZ CUENCA	NOCHISTLAN (PIE DE CASA)	41,000.00		5,125.00	5,125.00	30,750.00	41,000.00	100.00%	1 lote de eq.	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0%	100%	100%	SOCIAL NOCHISTLENSE	
03x13225156	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL Y GRADAS EN ESC. SEC. DIEGO TENAMAXTL	NOCHISTLAN	411,692.00		51,461.50	51,461.50	308,769.00	411,692.00	100.00%	1 OBRA	102,923.00	102,923.00	102,923.00	102,923.00	0.00	411,692.00	0.00	417,838.00	-6,146.00	0%	100%	101%	SOCIAL NOCHISTLENSE	
03x132214265	COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DEL KM. 1+120 AL 3+120 NOCHISTLAN/TLACHICHIL-VALLECITOS	VALLECITOS	1,897,500.00		355,781.25	355,781.25	592,969.00	1,304,531.50	68.75%	2 km.	711,562.50	711,562.50	0.00	474,375.00	23,438.58	1,335,263.57	23,438.58	1,897,482.92	17.08	80%	100%	100%	VALLECITOS Y RANCHOS AFILIADOS	
SUBTOTAL:			7,913,192.00	0.00	769,742.75	1,445,742.75	5,104,738.00	7,320,223.50			2,215,485.50	2,215,485.50	1,503,923.00	1,978,298.00	61,723.58	7,350,120.57	97,723.58	7,919,076.32						

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. GERSICO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA ATENCION A GRUPOS MIGRANTES SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL 3X1
 INFORME DE OBRA FISICO-FINANCIERO DE OBRA Y/O ACCION
PROGRAMA 3X1 2010
INFORME AL MES DE ENERO 2011 DEL EJERCICIO 2010

No. De obra	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACCION	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	MONTO LICITADO O CONTRATADO	Liberado				%	M E T A S	ESTRUCTURA FINANCIERA				EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO ACUMULADO	Ejercido Comprobado			Avance		% comprobado	CLUB
					Sedesol 1ER. 50%	Sedesol 2DO. 50%	Finanzas	Liberado Acumulado			FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.			MENSUAL	ACUMULADO	AMPLIACION Y/O POR COMPROB.	Mensual	Acum.		
	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESC. SALVADOR VARELA	NOCHISTLAN	449,996.00		0.00	224,998.00	0.00	224,998.00	50.00%	1 OBRA	224,998.00	0.00	112,499.00	112,499.00	452,143.89	452,143.89	452,143.89	452,143.89	-2,147.89	30%	30%	100%	SOCIAL NOCHISTLENSE
	PAVIMENTACION DE CALLE RUTILIO SALAZAR 3A.ETAPA	VALLECITOS	200,504.00		100,252.00	100,252.00	0.00	100,252.00	50.00%	1 OBRA	100,252.00	0.00	50,126.00	50,126.00	200,504.00	200,504.00	200,504.00	200,504.00	0.00	85%	85%	100%	VALLECITOS
	RED DE AGUA POTABLE Y DEPOSITO	LAS AGUJAS	424,700.00		0.00	212,350.00	0.00	212,350.00	50.00%	1 OBRA	212,350.00	0.00	106,175.00	106,175.00	424,700.00	424,700.00	424,700.00	424,700.00	0.00	60%	100%	100%	NOCHISTLENSE-ANGEL GABRIEL
	AMPLIACION DE GRADAS EN LIENZO CHARRO	LAS ANIMAS	400,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	50.00%	1 OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	45%	50%	100%	COMUNIDAD LAS ANIMAS
	CONSTRUCCION DE BARRA EN EL PANTEON	LAS ANIMAS	200,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50.00%	1 OBRA	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,017.62	200,017.62	200,017.62	200,017.62	-17.62	50%	50%	100%	COMUNIDAD LAS ANIMAS
	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS TENAMAXTLI	NOCHISTLAN	200,000.00		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50.00%	1 OBRA	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1%	1%	100%	SOCIAL NOCHISTLENSE
	CONSTRUCCION DE SALA PARA REUNIONES Y REPARACION DE CUARTO	EL MOLINO	287,396.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 OBRA	0.00	143,698.00	71,849.00	71,849.00	300,596.00	300,596.00	300,596.00	300,596.00	-13,200.00	20%	20%	100%	EL MOLINO
	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN CASA -PASTORAL	NOCHISTLAN	781,764.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 OBRA	0.00	390,882.00	195,441.00	195,441.00	781,764.00	781,764.00	781,764.00	781,764.00	0.00	40%	70%	100%	ASOCIACION DE CLUBES NOCHISTLENSES
	ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LAS ANIMAS	LAS ANIMAS	200,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50.00%	1 OBRA	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100%	100%	100%	COMUNIDAD LAS ANIMAS
	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL	LA VILLITA	482,610.00		144,077.00	144,077.00	0.00	144,077.00	29.85%	1 OBRA	144,077.00	50,379.00	144,077.00	144,077.00	482,736.22	482,736.22	482,736.22	482,736.22	-126.22	100%	100%	100%	LA VILLITA
SUBTOTAL:			3,626,970.00	0.00	544,329.00	1,081,677.00	0.00	1,181,677.00			1,081,677.00	684,959.00	930,167.00	930,167.00	3,642,461.73	3,642,461.73	3,642,461.73	3,642,461.73					
TOTAL:			11,540,162.00	0.00	1,314,071.75	2,527,419.75	5,104,738.00	8,501,900.50			3,297,162.50	2,900,444.50	2,434,090.00	2,908,465.00	3,704,183.31	10,992,582.30	3,740,186.31	11,561,538.05					

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA ATENCION A GRUPOS MIGRANTES SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL 3X1
INFORME DE OBRA FISICO-FINANCIERO DE OBRA Y/O ACCION
PROGRAMA 3X1 2011
INFORME AL MES DE FEBRERO 2011

24-mar-11																							
No. De obra Sedesol	No. O. Autorización Sedesol	No. O. Aprobación Sedesol	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACCION	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	MONTO LICITADO O CONTRATADO	Liberado	Liberado Acumulado	%	METAS	ESTRUCTURA FINANCIERA				EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO ACUMULADO	Ejercido Comprobado			Avance		%	EJECUTOR
											FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.			MENSUAL	ACUMULADO	AMPLIACION Y/O POR COMPROB.	Mensual	Acum.		
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
TOTAL:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Sin movimiento

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. SÉRGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. ROBERTO GUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

OR. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA ATENCION A GRUPOS MIGRANTES SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL 3X1
INFORME DE OBRA FISICO-FINANCIERO DE OBRA Y/O ACCION
PROGRAMA 3X1 2010
INFORME AL MES DE FEBRERO DE 2011 DEL EJERCICIO 2010

24-mar-11																							
No. De obra	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACCION	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	MONTO LICITADO O CONTRATADO	Liberado Sedesol 1ER. 50%	Liberado Sedesol 2DO. 50%	Liberado Finanzas	Liberado Acumulado	%	M E T A S	ESTRUCTURA FINANCIERA				EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO ACUMULADO	Ejercido Comprobado		Avance		% comprobado	CLUB	
											FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.			MENSUAL	ACUMULADO	AMPLIACION Y/O POR COMPROB.	Mensual			Acum.
	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESC. SALVADOR VARELA	NOCHISTLAN	449,996.00		0.00	224,998.00	0.00	224,998.00	50.00%	1 OBRA	224,996.00	0.00	112,499.00	112,499.00	452,143.89	452,143.89	452,143.89	452,143.89	-2,147.89	30%	60%	100%	SOCIAL NOCHISTLENSE
	PAVIMENTACION DE CALLE RUTILIO SALAZAR 3A.ETAPA	VALLECITOS	200,504.00		100,252.00	100,252.00	0.00	100,252.00	50.00%	1 OBRA	100,252.00	0.00	50,126.00	50,126.00	200,504.00	200,504.00	200,504.00	200,504.00	0.00	15%	100%	100%	VALLECITOS
	RED DE AGUA POTABLE Y DEPOSITO	LAS AGUJAS	424,700.00		0.00	212,350.00	0.00	212,350.00	50.00%	1 OBRA	212,350.00	0.00	106,175.00	106,175.00	424,700.00	424,700.00	424,700.00	424,700.00	0.00	0%	100%	100%	NOCHISTLENSE-ANGEL GABRIEL
	AMPLIACION DE GRADAS EN LIENZO CHARRO	LAS ANIMAS	400,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	50.00%	1 OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	50%	100%	100%	COMUNIDAD LAS ANIMAS
	CONSTRUCCION DE BARRA EN EL PANTEON	LAS ANIMAS	200,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50.00%	1 OBRA	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,017.62	200,017.62	200,017.62	200,017.62	-17.62	50%	100%	100%	COMUNIDAD LAS ANIMAS
	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS TENAMAXTLI	NOCHISTLAN	200,000.00		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50.00%	1 OBRA	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	50%	51%	100%	SOCIAL NOCHISTLENSE
	CONSTRUCCION DE SALA PARA REUNIONES Y REPARACION DE CUARTO	EL MOLINO	287,396.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 OBRA	0.00	143,698.00	71,849.00	71,849.00	300,596.00	300,596.00	300,596.00	300,596.00	-13,200.00	70%	90%	100%	EL MOLINO
	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN CASA -PASTORAL	NOCHISTLAN	781,764.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 OBRA	0.00	390,882.00	195,441.00	195,441.00	781,764.00	781,764.00	781,764.00	781,764.00	0.00	30%	100%	100%	ASOCIACION DE CLUBES NOCHISTLENSES
	ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LAS ANIMAS	LAS ANIMAS	200,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50.00%	1 OBRA	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0%	100%	100%	COMUNIDAD LAS ANIMAS
	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL	LA VILLITA	482,610.00		144,077.00	144,077.00	0.00	144,077.00	29.85%	1 OBRA	144,077.00	50,379.00	144,077.00	144,077.00	482,736.22	482,736.22	482,736.22	482,736.22	-126.22	0%	100%	100%	LA VILLITA
SUBTOTAL:			3,626,970.00	0.00	544,329.00	1,081,677.00	0.00	1,181,677.00			1,081,677.00	684,959.00	930,167.00	930,167.00	3,642,461.73	3,642,461.73	3,642,461.73	3,642,461.73					
TOTAL:			11,540,162.00	0.00	1,314,071.75	2,527,419.75	5,104,738.00	8,501,900.50			3,297,162.50	2,900,444.50	2,434,090.00	2,908,465.00	3,704,185.31	10,992,582.30	3,740,185.31	11,561,538.05					

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONCEJAL MUNICIPAL

PROF. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUIRRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA ATENCION A GRUPOS MIGRANTES SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL 3X1
INFORME DE OBRA FISICO-FINANCIERO DE OBRA Y/O ACCION
PROGRAMA 3X1 2010
INFORME AL MES DE MARZO DE 2011 DEL EJERCICIO 2010

24-mar-11																							
No. De obra	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACCION	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	MONTO LICITADO O CONTRATADO	Liberao	Liberao	Liberao	Liberao	%	M E T A S	ESTRUCTURA FINANCIERA				EJERCICIO MENSUAL	EJERCICIO ACUMULADO	Ejercido Comprobado			Avance		% comprobado	CLUB
					Sedesol 1ER. 50%	Sedesol 2DO. 50%	Finanzas	Acumulado			Lib.	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL			PARTICIP.	MENSUAL	ACUMULADO	AMPLIACION Y/O POR COMPROB.	Mensual		
03x132214156	PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES Y PRIV. NIÑOS HEROES .	EL MOLINO	1,751,000.00		218,875.00	218,875.00	1,313,250.00	1,751,000.00	100.00%	7000 m2	437,750.00	437,750.00	437,750.00	437,750.00	0.00	1,751,000.00	0.00	1,755,500.46	-4,500.46	0%	100%	100%	EL MOLINO
03x132214122	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL AULA DE INFORMATICA DE LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO	NOCHISTLAN	160,000.00		20,000.00	20,000.00	120,000.00	160,000.00	100.00%	1 obra	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	4,000.00	160,000.00	40,000.00	160,000.01	-0.01	10%	100%	100%	NOCHISTLANSE - ANGEL GABRIEL
03x132214305	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. EN CALLE RUTILIO SALAZAR Y PRIVADA	VALLECITOS	328,000.00		41,000.00	41,000.00	246,000.00	328,000.00	100.00%	1225 M2	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	332,000.00	0.00	328,089.93	-89.93	20%	100%	100%	VALLECITOS Y RANCHOS AFILIADOS
03x132214205	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SALUD Y REHABILITACION	NOCHISTLAN	620,000.00		77,500.00	77,500.00	465,000.00	620,000.00	100.00%	1 centro	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	34,285.00	615,165.00	34,285.00	615,165.00	4,835.00	10%	100%	99%	SOCIAL NOCHISTLANSE
03x132224919	BECAS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA 3X1 2010 PADRON 2009	VARIAS	1,952,000.00		0.00	488,000.00	1,464,000.00	1,952,000.00	100.00%	263 becas	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	0.00	1,952,000.00	0.00	1,952,000.00	0.00	0%	100%	100%	LA VILLITA
03x132227284	BECAS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA 3X1 2010 NUEVAS BECAS 2010	VARIAS	752,000.00		0.00	188,000.00	564,000.00	752,000.00	100.00%	109 BECAS	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0%	100%	100%	LA VILLITA
	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD CANCELADA	CERRO GRANDE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	7000 m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	#####	VALLECITOS
03x132214180	EQUIPAMIENTO DEL AULA DE INFORMATICA EN ESC. TEL. LAURA MENDEZ CUENCA	NOCHISTLAN (PIE DE CASA)	41,000.00		5,125.00	5,125.00	30,750.00	41,000.00	100.00%	1 lote de eq.	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0%	100%	100%	SOCIAL NOCHISTLANSE
03x13225156	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL Y GRADAS EB ESC. SEC. DIEGO TENAMAXTLE	NOCHISTLAN	411,692.00		51,461.50	51,461.50	308,769.00	411,692.00	100.00%	1 OBRA	102,923.00	102,923.00	102,923.00	102,923.00	0.00	411,692.00	0.00	417,838.00	-6,146.00	0%	100%	101%	SOCIAL NOCHISTLANSE
03x132214265	COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DEL KM. 1+120 AL 3+120 NOCHISTLAN/TLACHICHILA- VALLECITOS	VALLECITOS	1,897,500.00		355,781.25	355,781.25	592,969.00	1,304,531.50	68.75%	2 km.	711,562.50	711,562.50	0.00	474,375.00	23,438.58	1,335,263.57	23,438.58	1,897,482.92	17.08	80%	100%	100%	VALLECITOS Y RANCHOS AFILIADOS
SUBTOTAL:			7,913,192.00	0.00	769,742.75	1,445,742.75	5,104,738.00	7,320,223.50			2,215,485.50	2,215,485.50	1,503,923.00	1,978,298.00	61,723.58	7,350,120.57	97,723.58	7,919,076.32					

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTADOR MUNICIPAL

PROF. JOSE LUIS QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA ATENCION A GRUPOS MIGRANTES SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL 3X1
INFORME DE OBRA FISICO-FINANCIERO DE OBRA Y/O ACCION

PROGRAMA 3X1 2010
INFORME AL MES DE MARZO DE 2011 DEL EJERCICIO 2010

24-mar-11																							
No. De obra	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACCION	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	MONTO LICITADO O CONTRATADO	Liberado	Liberado	Liberado	Liberado	%	METAS	ESTRUCTURA FINANCIERA				EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO ACUMULADO	Ejercido Comprobado			Avance		% comprobado	CLUB
					Sedesol 1ER. 50%	Sedesol 2DO. 50%	Finanzas	Acumulado			FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.			MENSUAL	ACUMULADO	AMPLIACION Y/O POR COMPROB.	Mensual	Acum.		
					Lib.																		
	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESC. SALVADOR VARELA	NOCHISTLAN	449,996.00		0.00	224,998.00	0.00	224,998.00	50.00%	1 OBRA	224,998.00	0.00	112,499.00	112,499.00	452,143.89	452,143.89	452,143.89	452,143.89	-2,147.89	40%	100%	100%	SOCIAL NOCHISTLENSE
	PAVIMENTACION DE CALLE RUTILIO SALAZAR 3A.ETAPA	VALLECITOS	200,504.00		100,252.00	100,252.00	0.00	100,252.00	50.00%	1 OBRA	100,252.00	0.00	50,126.00	50,126.00	200,504.00	200,504.00	200,504.00	200,504.00	0.00	0%	100%	100%	VALLECITOS
	RED DE AGUA POTABLE Y DEPOSITO	LAS AGUJAS	424,700.00		0.00	212,350.00	0.00	212,350.00	50.00%	1 OBRA	212,350.00	0.00	106,175.00	106,175.00	424,700.00	424,700.00	424,700.00	424,700.00	0.00	0%	100%	100%	NOCHISTLENSE-ANGEL GABRIEL
	AMPLIACION DE GRADAS EN LIENZO CHARRO	LAS ANIMAS	400,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	50.00%	1 OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0%	100%	100%	COMUNIDAD LAS ANIMAS
	CONSTRUCCION DE BARDA EN EL PANTEON	LAS ANIMAS	200,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50.00%	1 OBRA	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,017.62	200,017.62	200,017.62	200,017.62	-17.62	0%	100%	100%	COMUNIDAD LAS ANIMAS
	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS TENAMAXTLI	NOCHISTLAN	200,000.00		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50.00%	1 OBRA	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49%	100%	100%	SOCIAL NOCHISTLENSE
	CONSTRUCCION DE SALA PARA REUNIONES Y REPARACION DE CUARTO	EL MOLINO	287,396.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 OBRA	0.00	143,698.00	71,849.00	71,849.00	300,596.00	300,596.00	300,596.00	300,596.00	-13,200.00	10%	100%	100%	EL MOLINO
	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN CASA -PASTORAL	NOCHISTLAN	781,764.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 OBRA	0.00	390,882.00	195,441.00	195,441.00	781,764.00	781,764.00	781,764.00	781,764.00	0.00	0%	100%	100%	ASOCIACION DE CLUBES NOCHISTLENSES
	ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LAS ANIMAS	LAS ANIMAS	200,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50.00%	1 OBRA	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0%	100%	100%	COMUNIDAD LAS ANIMAS
	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL	LA VILLITA	482,610.00		144,077.00	144,077.00	0.00	144,077.00	29.85%	1 OBRA	144,077.00	50,379.00	144,077.00	144,077.00	482,736.22	482,736.22	482,736.22	482,736.22	-126.22	0%	100%	100%	LA VILLITA
SUBTOTAL:			3,626,970.00	0.00	544,329.00	1,081,677.00	0.00	1,181,677.00			1,081,677.00	684,959.00	930,167.00	930,167.00	3,642,461.73	3,642,461.73	3,642,461.73	3,642,461.73					
TOTAL:			11,540,162.00	0.00	1,314,071.75	2,527,419.75	5,104,738.00	8,501,900.50			3,297,162.50	2,900,444.50	2,434,090.00	2,808,465.00	3,704,185.31	10,992,382.60	3,740,185.01	11,561,538.05					

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA ATENCION A GRUPOS MIGRANTES SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL 3X1
INFORME DE OBRA FISICO-FINANCIERO DE OBRA Y/O ACCION
PROGRAMA 3X1 2011
INFORME AL DIA 15 DEL MES DE MARZO 2011

24-mar-11																							
	No. De obra Sedesol	No. O. Autorizacio n Sedesol	No. O. Aprobacio n Sedesol	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACCION	LOCALIDAD	COSTO		Liberado	Liberado	%	M E T A S	ESTRUCTURA FINANCIERA				EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO ACUMULADO	Ejercido Comprobado			Avance		EJECUTOR
						TOTAL	MONTO LICITADO O CONTRATADO		Acumulado			FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.			MENSUAL	ACUMULADO	AMPLIACION Y/O POR COMPROB.	Mensual	Acum.	
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
TOTAL:						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sin movimiento

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. ROBERTO SUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO