



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

060

FECHA: 14/02/2015 08:32

HOJA 1 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
 3X1
 OCTUBRE DEL AÑO 2015

NUMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	PRESUPUESTO APROBADO SEDESOL FEDERAL Y ESTADO	REDUCCIONES AMPLIACIONES	MONTO CONTRATADO	DIFERENCIA	INVERSION EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCION		RECURSO LIBERADO				OBSERVACIONES O NOTAS					
	NUMERO (clave)	NOMBRE									RECURSOS PÚBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS		%		%		MODALIDAD DE EJECUCION		MENSUAL			ACUMULADO						
											MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FOR ADMON DIRECTO	FOR CONTRATO	ESTADO	FEDERAL	MUNICIPAL		CLAVE	TOTAL			
153x134001	701001	RESTAURACION DE TEMPLO Y CONSTRUCCION DE CAMPANARIO EN SAN MIGUEL ARCANGEL	NOCHISTLAN	LATITUD 21°21'22.33"N LONGITUD 102°49'43.30"O	1 OBRA	\$15,462,000.00	\$600,566.00		\$15,462,000.00	\$15,462,000.00	\$337,772.66	\$337,772.66	\$0.00	\$0.00	42.00%	42.00%	15.00%	75.00%	X							\$600,426.00				
153x134002	701002	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL	LA ESTANCIA	LATITUD 21°25'47.09"N LONGITUD 102°44'25.66"O	1 OBRA	\$264,756.00	\$264,756.00		\$264,756.00	\$264,756.00	\$0.00	\$263,561.22	\$0.00	\$0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	X						\$7,189.00		\$264,756.00			
153x134003	701003	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	LA LABOR	LATITUD 21°42'36.35"N LONGITUD 102°52'11.38"O	293.44 M2	\$166,800.00	\$166,800.00		\$166,800.00	\$166,800.00	\$0.00	\$50,640.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	10.00%	30.00%	X						\$21,100.00		\$84,400.00			
153x134004	701004	REMEDIACION DE LIENZO CHARRO 3DA ETAPA	VALLECITOS	LATITUD 21°22'15.21"N LONGITUD 102°56'49.98"O	1 OBRA	\$214,260.00	\$214,260.00		\$214,260.00	\$214,260.00	\$0.00	\$123,465.35	\$0.00	\$0.00	0.00%	55.00%	20.00%	100.00%	X								\$160,701.00			
153x134005	701005	REMEDIACION DE TEMPLO 2DA ETAPA	VALLECITOS	LATITUD 21°22'32.70"N LONGITUD 102°45'53.40"O	1 OBRA	\$314,000.00	\$314,000.00		\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$148,652.84	\$0.00	\$0.00	0.00%	48.00%	19.00%	95.00%	X									\$314,000.00		
153x134006	701006	RESTAURACION DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DEL BAUTISTERIO 2DA ETAPA	CAPELLANIA	LATITUD 21°17'55.46"N LONGITUD 102°54'45.75"O	1 OBRA	\$740,766.00	\$740,766.00		\$740,766.00	\$740,766.00	\$174,933.00	\$406,965.04	\$0.00	\$0.00	24.00%	42.00%	10.00%	65.00%	X									\$555,591.00		
153x134007	701007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA ESCUELA	LAS HUERTAS	LATITUD 21°16'25.11"N LONGITUD 102°53'27.44"O	1 OBRA	\$81,600.00	\$81,600.00		\$81,600.00	\$81,600.00	\$13,175.00	\$68,425.00	\$0.00	\$0.00	16.00%	100.00%	0.00%	100.00%	X							\$20,402.00		\$81,600.00		
153x134008	701007	REHABILITACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA DE 14 KMS EL MOLINO SAN FELIPE	EL MOLINO	LATITUD 21°5'21.01"N LONGITUD 102°51'45.07"O	14 KMS	\$1,724,800.00	\$1,724,800.00		\$1,724,800.00	\$1,724,800.00	\$0.00	\$1,502,437.78	\$0.00	\$0.00	0.00%	77.00%	0.00%	100.00%	X							\$431,200.00		\$1,509,200.00		
SUBTOTAL:						\$17,011,020.00	\$4,329,588.00	-\$6,315,552.00	\$16,395,468.00	\$16,395,468.00	\$525,900.74	\$2,937,142.89	\$0.00	\$0.00												\$924,197.00	\$543,891.00	\$1,061,297.00	\$3,590,682.00	SUBTOTAL

[Signature]
 C. FERRANDO GONZALEZ SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C. EDUARDO MURGOZ GARCIA
 TESOERO MUNICIPAL


[Signature]
 C. EDUARDO VILLALBA
 DIRECTOR MUNICIPAL

[Signature]
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL O RESPONSABLE DEL PROGRAMA 3X1

[Signature]
 AMO. ALBA ESTELA MUÑOZ GUTIERREZ
 ELABORÓ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 PROGRAMA XXI PARA MIGRANTES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA XXI PARA MIGRANTES
 3X1
 OCTUBRE DEL AÑO 2015

061

FECHA: 14/12/2015 08:32
 HOJA 2 DE 2

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	PRESUPUESTO APROBADO SEDESOL	REDUCCIONES AMPLIACIONES	MONTO CONTRATADO	DIFERENCIA	INVERSION EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCION		RECURSO LIBERADO				OBSERVACIONES O NOTAS			
	FUENTE (clave)	NOMBRE									RECURSOS PUBLICOS		AFORTACION DE BENEFICIARIOS			%		%		CON CONTRATO	POR CONTRATO	MENSUAL					ACUMULADO		
											MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			ESTADO	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRO			TOTAL	
1533134009	701009	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE 57.4 MTS DE CARRETERA VALLECITOS- CERRO GRANDE	CERRO GRANDE	LATITUD 21°38'43.31"N LONGITUD 102°58'21.30"O	574 M2	\$990,124.00	\$990,124.00				\$246,850.51	\$725,021.03		\$0.00	\$0.00	25.00%	73.00%	10.00%	63.00%		X			\$247,531.00			\$866,138.50		
1533134010	701010	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA GABRIEL LOPEZ	GABRIEL LOPEZ	LATITUD 21°19'58.16"N LONGITUD 102°57'08.87"O	2484.95 M2	\$609,608.00	\$609,608.00				\$194,720.20	\$567,156.23		\$0.00	\$0.00	64.00%	94.00%	20.00%	60.00%		X			\$247,531.00			\$556,331.50		
1533134011	701011	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES	LA VELLITA	LATITUD 21°23'48.25"N LONGITUD 102°50'27.02"O	740.62 M2	\$240,000.00	\$240,000.00				\$0.00	\$204,949.69		\$0.00	\$0.00	0.00%	82.50%	0.00%	100.00%		X			\$60,000.00			\$210,000.00		
1533134012	701012	CONSTRUCCION DE CLINICA COMUNITARIA	LA LABOR	LATITUD 21°19'12.51"N LONGITUD 102°52'11.62"O	1 OBRA	\$307,000.00	\$307,000.00				\$96,264.84	\$290,364.84		\$0.00	\$0.00	20.00%	90.00%	20.00%	70.00%		X			\$126,750.00			\$316,875.00		
1533134013	701013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE J. ISABEL FERAS	VALLECITOS	LATITUD 21°27'53.13"N LONGITUD 102°55'57.72"O	430 M2	\$119,500.00	\$119,500.00				\$79,349.02	\$117,559.69		\$0.00	\$0.00	56.00%	89.00%	0.00%	100.00%		X			\$34,875.00			\$112,062.50		
SUBTOTAL:						\$2,786,532.00	\$2,786,532.00	\$0.00			\$719,185.47	\$1,895,251.85		\$0.00	\$0.00									\$348,316.50	\$716,687.00	\$653,312.00	\$653,312.00	\$2,371,617.50	SUBTOTAL

Fernando Gonzalez Sanchez
 FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Luis Manuel Jaramo Garcia
 LUIS MANUEL JARAMO GARCIA
 TERTERCO MUNICIPAL

Rebeca Vilalpando
 REBECA VILALPANDO
 SECRETARIO MUNICIPAL

Argelia Ortiz Rubio Gutierrez
 ARGELIA ORTIZ RUBIO GUTIERREZ
 TERCERA SECRETARIA MUNICIPAL

Argelia Ortiz Rubio Gutierrez
 ARGELIA ORTIZ RUBIO GUTIERREZ
 TERCERA SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES
 3XI
 NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

FECHA: 14/12/2015 0836

HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	PRESUPUESTO APROBADO SEDESOL FEDERAL Y ESTADO	REDUCCIONES AMPLIACIONES	MONTO CONTRATADO	DIFERENCIA	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		RECURSO LIBERADO				OBSERVACIONES O NOTAS		
	NÚMERO (clase)	NOMBRE									RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POL. ADMINISTR. EFECTO	TOP. CONTRATO	MENSUAL			ACUMULADO	
											MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL									ACUMULADO	ESTADO			FEDERAL
153:13:4001	701001	RESTAURACION DE TEMPLO Y CONSTRUCCION DE CAMPANARIO EN SAN MIGUEL ARCANGEL	NOCHISTLAN	LATITUD 21°21'22.23"N LONGITUD 102°49'43.30"O	1 OBRA	\$1,482,000.00	\$800,566.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	42.00%	42.00%	5.00%	60.00%	X						\$609,436.00		
153:13:4002	701002	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL	LA ESTANCIA	LATITUD 21°25'47.05"N LONGITUD 102°44'25.66"O	1 OBRA	\$284,756.00	\$284,756.00				\$0.00	\$283,561.32	\$0.00	\$0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	X		\$71,899.00				\$284,756.00		
153:13:4003	701003	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	LALABOR	LATITUD 21°18'56.25"N LONGITUD 102°52'11.36"O	292.44 M2	\$168,800.00	\$168,800.00				\$0.00	\$90,640.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	40.00%	80.00%	X		\$21,000.00				\$84,400.00		
153:13:4004	701004	REMODELACION DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA	VALLECITOS	LATITUD 21°23'17.56"N LONGITUD 102°56'6.98"O	1 OBRA	\$214,266.00	\$214,266.00				\$66,414.01	\$211,899.36	\$0.00	\$0.00	41.00%	99.00%	0.00%	100.00%	X						\$160,701.00		
153:13:4005	701005	REMODELACION DE TEMPLO 2DA ETAPA	VALLECITOS	LATITUD 21°21'52.70"N LONGITUD 102°45'53.40"O	1 OBRA	\$314,000.00	\$314,000.00				\$0.00	\$146,632.64	\$0.00	\$0.00	0.00%	46.00%	10.00%	95.00%	X						\$314,000.00		
153:13:4006	701006	RESTAURACION DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DEL BAUTISTERIO 2DA ETAPA	CAPELLANHA	LATITUD 21°17'55.46"N LONGITUD 102°54'45.75"O	1 OBRA	\$740,788.00	\$740,788.00				\$40,444.52	\$449,426.56	\$0.00	\$0.00	6.00%	46.00%	5.00%	90.00%	X						\$555,591.00		
153:13:4007	701007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA ESCUELA	LAS HUERTAS	LATITUD 21°16'15.11"N LONGITUD 102°53'27.44"O	1 OBRA	\$81,608.00	\$81,608.00				\$0.00	\$81,608.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	X		\$20,402.00				\$81,608.00		
153:13:4008	701007	REHABILITACION DE CARPETA CON CARPETA ASFALTICA DE 4.00MS EL MOLINO SAN FELIPE	EL MOLINO	LATITUD 21°15'17.10"N LONGITUD 102°51'45.97"O	14 KM2	\$1,724,800.00	\$1,724,800.00				\$212,816.74	\$1,724,800.00	\$0.00	\$0.00	23.00%	100.00%	0.00%	100.00%	X		\$431,200.00				\$1,509,200.00		
SUBTOTAL:						\$17,011,020.00	\$4,329,588.00	-\$6,315,552.00			\$241,677.27	\$2,909,590.98	\$0.00	\$0.00							\$924,197.00	\$543,891.00	\$1,061,297.00	#####	\$3,590,682.00	SUBTOTAL	

C. FERNANDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ELVIRA MUÑOZ GARCÍA
 TEOBERGO MUNICIPAL

C. IVÁN ACUÑA VILLALPANDO
 SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO SÁNCHEZ DURÁN
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y SOCIAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA 3XI FORO

ARACELI RUIZ GUTIÉRREZ
 ELABORÓ

