



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES
 3XI
 ABRIL DEL AÑO 2015

FECHA: 19/06/2015 09:05

HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	REDUCCIONES AMPLIACIONES	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		RECURSO LIBERADO				OBSERVACIONES O NOTAS		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE						RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADICIÓN DIRECTA		POR CONTRATO		MENSUAL			ACUMULADO	
								MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	ESTADO	FEDERAL	MUNICIPIO	CLUB	TOTAL				
153xl34001	701001	RESTAURACION DE TEMPLO Y CONSTRUCCION DE CAMPANARIO EN SAN MIGUEL ARCANGEL	NOCHISTLAN	LATITUD 21°21'22.23"N LONGITUD 102°49'43.30"O	1 OBRA	\$13,482,000.00	-\$6,315,552.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X					\$0.00		
153xl34002	701002	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL	LA ESTANCIA	LATITUD 21°25'47.09"N LONGITUD 102°44'23.66"O	1 OBRA	\$284,756.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X		\$35,594.50	\$35,594.50	\$35,594.50		\$106,783.50	
153xl34003	701003	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	LA LABOR	LATITUD 21°18'56.35"N LONGITUD 102°52'11.38"O	292.44 M2	\$168,800.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X		\$21,100.00	\$21,100.00	\$21,100.00		\$63,300.00	
153xl34004	701004	REMODELACION DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA	VALLECITOS	LATITUD 21°28'17.56"N LONGITUD 102°56'8.98"O	1 OBRA	\$214,268.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X			\$26,783.50	\$26,783.50		\$53,567.00	
153xl34005	701005	REMODELACION DE TEMPLO 2DA ETAPA	VALLECITOS	LATITUD 21°22'32.70"N LONGITUD 102°45'53.40"O	1 OBRA	\$314,000.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X			\$39,250.00	\$39,250.00		\$78,300.00	
153xl34006	701006	RESTAURACION DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DEL BAUTISTERIO 2DA ETAPA	CAPELLANIA	LATITUD 21°17'55.46"N LONGITUD 102°54'43.73"O	1 OBRA	\$740,788.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X						\$0.00	
153xl34007	701007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA ESCUELA	LAS HUERTAS	LATITUD 21°16'15.11"N LONGITUD 102°53'27.44"O	1 OBRA	\$81,608.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X	\$10,201.00	\$10,201.00	\$10,201.00	\$10,201.00		\$40,804.00	
153xl34008	701007	REHABILITACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA DE 1.4 KMS EL MOLINO-SAN FELIPE	EL MOLINO	LATITUD 21°15'17.16"N LONGITUD 102°51'45.07"O	1.4 KMS	\$1,724,800.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X		\$215,600.00	\$215,600.00	\$215,600.00		\$646,800.00	
SUBTOTAL:						\$17,011,020.00	-\$6,315,552.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00								\$10,201.00	\$282,495.50	\$348,529.00	\$348,529.50	\$989,754.50	SUB-TOTAL

C. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. ELVIRA MUÑOZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ELVIRA BECERRA VILLALPANDO
 SINDICO MUNICIPAL

ING. JOSE BARRON DURAN
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL O RESPONSABLE DEL PROGRAMA O FONDO

[Firma]
 ARQ. ALBA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ
 ELABORO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES



FECHA: 19/06/2015 09:02

HOJA 2 DE 2

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES
 3XI
 ABRIL DEL AÑO 2015

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	REDUCCIONES AMPLIACIONES	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		RECURSO LIBERADO					OBSERVACIONES O NOTAS			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE						RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	MENSUAL				ACUMULADO TOTAL	
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL										FEDERAL	MUNICIPIO		CLUB		
153x134009	701009	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 571.4 MTS DE CARRETERA VALLECITOS-CERRO GRANDE	CERRO GRANDE	LATITUD 21°29'4.33"N LONGITUD 102°56'21.20"O	571.4 M2	\$990,124.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X		\$123,756.50	\$123,756.50	\$123,756.50	\$371,269.50				
153x134010	701010	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA GABRIEL LOPEZ	GABRIEL LOPEZ	LATITUD 21°15'50.16"N LONGITUD 102°57'0.87"O	2434.95 M2	\$909,908.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X		\$113,738.50	\$113,738.50	\$113,738.50	\$341,215.50				
153x134011	701011	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES	LA VILLITA	LATITUD 21°23'43.25"N LONGITUD 102°50'27.02"O	740.66 M2	\$240,000.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X		\$30,000.00			\$30,000.00				
153x134012	701012	CONSTRUCCION DE CLINICA COMUNITARIA	LA LABOR	LATITUD 21°19'1.5"N LONGITUD 102°52'11.62"O	1 OBRA	\$507,000.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X		\$63,375.00	\$63,375.00	\$63,375.00	\$190,125.00				
153x134013	701013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE J. ISABEL FRIAS	VALLECITOS	LATITUD 21°27'53.13"N LONGITUD 102°55'57.75"O	420 M2	\$139,500.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X		\$17,437.50	\$17,437.50	\$17,437.50	\$52,312.50				
SUBTOTAL:						\$2,786,532.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00								\$0.00	\$348,307.50	\$318,307.50	\$318,307.50	\$984,922.50	SUBTOTAL		

C. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ELVIRA MUÑOZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ELVIRA BECERRA VILLALFANDO
 SINDICO MUNICIPAL

ING. JOSÉ BARRÓN DURÁN
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL O RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO

Alma Delia Muñoz Gutiérrez
 ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ
 ELABORÓ

