



PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO) 2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RESPONSABLE DEL AREA ARQ. ABRAHAN MUÑOZ GONZALEZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

No.	OBRA	LOCALIDAD	METAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	ENCARGADO	TIEMPO	avance
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE O.P.	NOCHISTLAN	1 EDIFICIO	197,952.50	252,355.96	243,320.28	227,560.77	222,974.39	260,511.01	367,038.74	22,657.87	16,984.50	1,811,356.02	ALVARO TACHIQUIN	12 MESES	72%
2	APOYO A LA VIVIENDA	NOCHISTLAN-COM.	100 VIVIENDA	2,691.71	7,523.81	9,571.67	7,552.95	-	3,909.20	3,920.93	2,001.00	5,742.84	42,914.11	ARQ. GUADALUPE	12 MESES	72%
3	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	NOCHISTLAN-COM.	10,000 ML	23,574.73	26,298.58	29,732.43	15,017.89	27,827.70	25,437.99	27,002.48	4,022.89	2,055.00	180,969.69	ELOY SANCHEZ	12 MESES	72%
4	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	NOCHISTLAN-COM.	20 SISTEMAS	81,748.70	96,817.71	112,370.48	121,227.39	173,906.37	140,927.12	78,044.15	58,755.50	34,769.50	898,566.92	SERVANDO	12 MESES	72%
5	ASEO PUBLICO	NOCHISTLAN	1 EDIFICIO	172,297.69	248,078.06	216,628.22	200,861.74	283,756.36	294,565.61	164,251.81	86,245.44	54,072.54	1,720,557.47	DANIEL	12 MESES	72%
6	SERVICIO DE MERCADOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	NOCHISTLAN-COM.	5 EDIFICIOS	31,022.76	6,856.12	33,373.95	19,316.84	21,933.33	43,671.51	62,766.62	9,273.55	20,196.89	248,411.57	ING. CENOVIO	12 MESES	72%
7	SERVICIO DE RASTROS	NOCHISTLAN	1 EDIFICIO	46,735.46	52,251.90	43,527.61	47,384.01	56,368.69	58,339.13	29,723.92	967.00	23,325.09	358,622.81	DR. HECTOR	12 MESES	72%
8	SERVICIO DE CALLES	NOCHISTLAN-COM.	100,000 M2	17,100.72	37,208.88	45,087.12	47,659.72	34,020.99	15,193.34	37,419.20	6,569.23	18,573.00	258,832.20	LUIS PADILLA	12 MESES	72%
9	SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	NOCHISTLAN	6 JARDINES	140,000.23	199,412.83	144,514.64	203,233.62	233,198.98	223,709.08	132,028.74	32,518.50	16,819.03	1,325,435.65	SALVADOR C.	12 MESES	72%
10	SERVICIO DE CENTROS EDUCATIVOS	NOCHISTLAN-COM.	100 ESCUELAS	33,378.73	74,297.23	72,915.44	32,929.76	44,286.07	32,736.06	32,790.83	5,529.06	3,554.00	332,417.18	ING. CENOVIO	4 MESES	72%
11	SERVICIO DE CAMINOS	NOCHISTLAN-COM.	100 CAMINOS	29,774.65	44,599.31	145,924.11	112,723.89	140,421.89	132,118.63	91,859.47	33,031.19	81,136.48	811,589.62	ARQ. RICARDO	12 MESES	72%
12	SERVICIO DE CENTROS DEPORTIVOS	NOCHISTLAN-COM.	4 CENTRO	12,863.19	16,822.80	15,957.36	34,983.50	66,464.72	42,622.04	20,121.09	8,181.75	32,307.00	250,323.45	ING. PACHECO	12 MESES	72%
13	SERVICIO DE BORDOS	NOCHISTLAN-COM.	20 BORDOS	-	1,370.00	-	-	-	-	-	-	-	1,370.00	MANUEL DURAN	12 MESES	3%
14	SERVICIO DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO	NOCHISTLAN	20 FACHADAS	-	-	-	17,935.52	23,416.60	13,633.58	634.00	-	32.00	55,651.70	ING. CENOVIO	12 MESES	30%
15	TERM. DE CONSTR. DE EDIFICIO ADM. DE LA NUEVA GANADERA Y BALLA FRONTAL	NOCHISTLAN	2 OBRAS	6,395.85	14,527.12	21,473.85	-	39,861.98	2,429.30	74,333.72	-	-	159,021.82	ING. OROPEZA	3 MESES	10%
16	CONSTR. DE LINEA DE DRENAJE Y PAV. DE CONC. HDCCO. CALLE GUERRERO	NOCHISTLAN	1683 M2	-	7,389.95	14,666.95	21,478.22	40,764.50	101,870.70	8,088.00	1,053.00	185.00	195,496.32	LUIS PADILLA	2 MESES	100%
17	TERM. DE PROGRAMACION CALLES PESO X PESO 2014	NOCHISTLAN	5 OBRAS	74,635.06	97,449.07	22,819.98	2,250.00	14.00	-	-	25,807.96	7,878.21	230,854.28	LUIS PADILLA	3 MESES	90%
18	BARDA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EL JIRO	NOCHISTLAN	675 M2	-	-	-	-	-	-	-	-	75,177.12	75,177.12	ARQ. GUADALUPE	5 MESES	0%
19	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE CRUZ ALTA AL TUICHE	EL TUICHE	1.3 KM	10,723.99	46,741.43	16,806.91	39,590.43	52,555.30	211,899.03	111,782.43	27,281.50	93,216.00	610,597.02	ING. OROPEZA	2 MESES	100%
20	PAVIMENTACION DE CONCRETO HDCCO CALLE VIOLETA	NOCHISTLAN	699 M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LUIS PADILLA	2 MESES	0%
21	PLAZA CONMEMORATIVA EN LA PILA DE AFUERA	NOCHISTLAN	1 OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ARQ. ABRAHAN	3 MESES	0%
22	PAVIMENTACION DE CONCRETO HDCCO CALLE ALAMITOS	NOCHISTLAN	700 M2	-	-	-	-	1,550.00	63,020.55	30,031.48	3,423.00	418.50	98,443.53	LUIS PADILLA	2 MESES	100%
23	APORT. A OBRAS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.	NOCHISTLAN-COM.	5 OBRAS	20,011.92	24,470.55	28,167.81	20,922.35	-	10,951.35	36,893.90	3,298.00	-	144,715.88	ARQ. RICARDO G.	12 MESES	52%
				900,907.89	1,254,471.31	1,216,858.81	1,172,428.60	1,463,321.87	1,677,545.23	1,308,731.51	330,616.44	486,442.70	9,811,324.36			