



PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO) 2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.



Funcionario Reponsable de las Obras Arq. Jose Abraham Muñoz González Director de Obras y Servicios Públicos

No.	OBRA	LOCALIDAD	METAS
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE O.P.	NOCHISTLAN	1 EDIFICIO
2	APOYO A LA VIVIENDA	NOCHISTLAN-COM.	100 VIVIENDA
3	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	NOCHISTLAN-COM.	10,000 ML
4	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	NOCHISTLAN-COM.	20 SISTEMAS
5	ASEO PUBLICO	NOCHISTLAN	1 EDIFICIO
6	SERVICIO DE MERCADOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	NOCHISTLAN-COM.	5 EDIFICIOS
7	SERVICIO DE RASTROS	NOCHISTLAN	1 EDIFICIO
8	SERVICIO DE CALLES	NOCHISTLAN-COM.	100,000 M2
9	SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	NOCHISTLAN	6 JARDINES
10	SERVICIO DE CENTROS EDUCATIVOS	NOCHISTLAN-COM.	100 ESCUELAS
11	SERVICIO DE CAMINOS	NOCHISTLAN-COM.	100 CAMINOS
12	SERVICIO DE CENTROS DEPORTIVOS	NOCHISTLAN-COM.	4 CENTRO
13	SERVICIO DE BORDOS	NOCHISTLAN-COM.	20 BORDOS
14	SERVICIO DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO	NOCHISTLAN	20 FACHADAS
15	TERM. DE CONSTR. DE EDIFICIO ADM. DE LA NUEVA GANADERA Y BALLA FRONTAL	NOCHISTLAN	2 OBRAS
16	CONSTR. DE LINEA DE DRENAJE Y PAV. DE CONC. HDCO. CALLE GUERRERO	NOCHISTLAN	1683 M2
17	TERM. DE PROGRAMACION CALLES PESO X PESO 2014	NOCHISTLAN	5 OBRAS
18	BARDA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EL JIRO	NOCHISTLAN	675 M2
19	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE CRUZ ALTA AL TUICHE	EL TUICHE	1.3 KM
20	PAVIMENTACION DE CONCRETO HDCO CALLE VIOLETA	NOCHISTLAN	699 M2
21	PLAZA CONMEMORATIVA EN LA PILA DE AFUERA	NOCHISTLAN	1 OBRA
22	PAVIMENTACION DE CONCRETO HDCO CALLE ALAMITOS	NOCHISTLAN	700 M2
23	APORT. A OBRAS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.	NOCHISTLAN-COM.	5 OBRAS
24			
25			
26			

ENCARGADO	TIEMPO	avance
ALVARO TACHIQUIN	12 MESES	24%
ARQ. GUADALUPE	12 MESES	24%
ELOY SANCHEZ	12 MESES	24%
SERVANDO	12 MESES	24%
DANIEL	12 MESES	24%
ING. CENOVIO	12 MESES	24%
DR. HECTOR	12 MESES	24%
LUIS PADILLA	12 MESES	24%
SALVADOR C.	12 MESES	24%
ING. CENOVIO	4 MESES	24%
ARQ. RICARDO	12 MESES	24%
ING. PACHECO	12 MESES	24%
MANUEL DURAN	12 MESES	24%
ING. CENOVIO	12 MESES	2%
ING. OROPEZA	3 MESES	2%
LUIS PADILLA	2 MESES	2%
LUIS PADILLA	3 MESES	80%
ARQ. GUADALUPE	5 MESES	0%
ING. OROPEZA	2 MESES	100%
LUIS PADILLA	2 MESES	0%
ARQ. ABRAHAN	3 MESES	0%
LUIS PADILLA	2 MESES	0%
ARQ. RICARDO G.	12 MESES	24%