



PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES
3XI

JULIO DEL AÑO 2015



FECHA: 07/10/2015 14:00

HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	PRESUPUESTO APROBADO SEDESOL FEDERAL Y ESTADO	REDUCCIONES AMPLIACIONES	MONTO CONTRATADO	DIFERENCIA	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		RECURSO LIBERADO				OBSERVACIONES O NOTAS	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE									RECURSOS PÚBLICOS		AFORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR JERARQUÍA SUBESTA	POR CONTRATO	MENSUAL			ACUMULADO		
											MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			FEDERAL	MUNICIPIO	CLUB	TOTAL		
153x134001	701001	RESTAURACION DE TEMPLO Y CONSTRUCCION DE CAMPANARIO EN SAN MIGUEL ARCANGEL	NOCHISTLAN	LATITUD 21°21'22.23"N LONGITUD 102°49'43.30"O	1 OBRA	\$13,482,000.00	\$800,568.00	-\$6,315,552.00	\$799,795.51	\$772.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%		X	\$200,142.00		\$100,071.00	\$100,071.00	\$400,284.00	
153x134002	701002	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL	LA ESTANCIA	LATITUD 21°25'47.09"N LONGITUD 102°44'23.66"O	1 OBRA	\$284,756.00	\$284,756.00		\$277,188.88	\$7,567.12	\$92,262.25	\$135,418.91	\$0.00	\$0.00	49.00%	49.00%	50.00%	100.00%		X	\$35,594.50	\$35,594.50	\$35,594.50	\$35,594.50	\$142,378.00	
153x134003	701003	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	LA LABOR	LATITUD 21°18'56.35"N LONGITUD 102°52'11.38"O	292.44 M2	\$168,800.00	\$168,800.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X	\$21,100.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$84,400.00	
153x134004	701004	REMODELACION DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA	VALLECITOS	LATITUD 21°28'17.56"N LONGITUD 102°56'8.98"O	1 OBRA	\$214,268.00	\$214,268.00		\$212,817.58	\$1,450.42	\$0.00	\$63,845.27	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%		X	\$32,567.00		\$26,783.50	\$26,783.50	\$107,234.00	
153x134005	701005	REMODELACION DE TEMPLO 2DA ETAPA	VALLECITOS	LATITUD 21°22'32.70"N LONGITUD 102°45'53.40"O	1 OBRA	\$314,000.00	\$314,000.00		\$312,410.52	\$1,589.48	\$93,723.16	\$93,723.16	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%		X	\$78,500.00		\$39,250.00	\$39,250.00	\$157,000.00	
153x134006	701006	RESTAURACION DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DEL BAUTISTERIO 2DA ETAPA	CAPELLANIA	LATITUD 21°17'55.46"N LONGITUD 102°54'45.75"O	1 OBRA	\$740,788.00	\$740,788.00		\$734,655.78	\$6,132.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	25.00%	45.00%		X	\$185,197.00		\$92,598.50	\$92,598.50	\$370,394.00	
153x134007	701007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA ESCUELA	LAS HUERTAS	LATITUD 21°16'15.11"N LONGITUD 102°53'27.44"O	1 OBRA	\$81,608.00	\$81,608.00		\$80,432.92	\$1,175.08	\$38,967.20	\$38,967.20	\$0.00	\$0.00	0.00%	48.50%	0.00%	100.00%		X	\$10,201.00	\$10,201.00	\$10,201.00	\$10,201.00	\$40,804.00	
153x134008	701007	REHABILITACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA DE 1.4 KMS EL MOLINO-SAN FELIPE	EL MOLINO	LATITUD 21°15'17.16"N LONGITUD 102°51'45.07"O	14 KMS	\$1,724,800.00	\$1,724,800.00		\$1,721,981.26	\$2,818.74	\$516,594.37	\$516,594.37	\$0.00	\$0.00	20.00%	50.00%	60.00%	90.00%		X	\$215,600.00	\$215,600.00	\$215,600.00	\$215,600.00	\$862,400.00	
SUBTOTAL:						\$17,011,020.00	\$4,329,388.00	-\$6,315,552.00	\$4,009,242.69	\$21,303.53	\$701,240.96	\$846,548.01	\$0.00	\$0.00							\$799,901.50	\$282,493.50	\$541,198.50	\$541,198.50	\$2,164,294.00	SUBTOTAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES
 3XI
 AGOSTO DEL AÑO 2015

FECHA: 07/10/2015 14:01
 HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	PRESUPUESTO APROBADO SEDESOL FEDERAL Y ESTADO	REDUCCIONES AMPLIACIONES	MONTO CONTRATADO	DIFERENCIA	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		RECURSO LIBERADO				OBSERVACIONES O NOTAS		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE									RECURSOS PÚBLICOS		AFORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	MENSUAL			ACUMULADO			
											MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACTIVADO	MENSUAL	ACTIVADO			ESTADO	FEDERAL	MUNICIPAL	CLUB		TOTAL	
153x134001	701001	RESTAURACION DE TEMPLO Y CONSTRUCCION DE CAMPANARIO EN SAN MIGUEL ARCANGEL	NOCHISTLAN	LATITUD 21°22'22.23"N LONGITUD 102°49'43.30"O	1 OBRA	\$13,482,000.00	\$800,568.00	\$6,315,552.00	\$799,795.51	\$772.49	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	10.00%	20.00%		X	\$200,442.00		\$100,071.00	\$100,071.00	\$400,284.00		
153x134002	701002	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL	LA ESTANCIA	LATITUD 21°25'47.09"N LONGITUD 102°44'23.66"O	1 OBRA	\$284,756.00	\$284,756.00		\$277,188.88	\$7,567.12	\$0.00	\$135,418.91		\$83,156.66	\$83,156.66	0.00%	49.00%	0.00%	100.00%		X	\$35,594.50	\$71,889.00	\$35,594.50	\$35,594.50	\$177,972.50		
153x134003	701003	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	LA LABOR	LATITUD 21°18'56.35"N LONGITUD 102°52'11.98"O	292.44 M2	\$168,800.00	\$168,800.00		\$168,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$84,400.00		
153x134004	701004	REMODELACION DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA	VALLECITOS	LATITUD 21°28'17.56"N LONGITUD 102°56'8.98"O	1 OBRA	\$214,268.00	\$214,268.00		\$212,817.58	\$1,450.42	\$59,640.08	\$123,483.35		\$0.00	\$0.00	28.00%	58.00%	10.00%	50.00%		X	\$51,567.00		\$26,783.50	\$26,783.50	\$107,134.00		
153x134005	701005	REMODELACION DE TEMPLO 2DA ETAPA	VALLECITOS	LATITUD 21°22'32.70"N LONGITUD 102°45'53.40"O	1 OBRA	\$314,000.00	\$314,000.00		\$312,410.52	\$1,589.48	\$93,723.16	\$93,723.16		\$0.00	\$0.00	18.00%	48.00%	10.00%	50.00%		X	\$78,500.00		\$39,250.00	\$39,250.00	\$157,000.00		
153x134006	701006	RESTAURACION DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DEL BAUTISTERIO 2DA ETAPA	CAPELLANIA	LATITUD 21°17'55.46"N LONGITUD 102°54'45.75"O	1 OBRA	\$740,788.00	\$740,788.00		\$734,655.78	\$6,132.22	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	18.00%	18.00%	15.00%	60.00%		X	\$185,197.00		\$92,598.50	\$92,598.50	\$370,384.00		
153x134007	701007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA ESCUELA	LAS HUERTAS	LATITUD 21°16'15.11"N LONGITUD 102°53'27.44"O	1 OBRA	\$81,608.00	\$81,608.00		\$80,432.92	\$1,175.08	\$38,967.20	\$38,967.20		\$0.00	\$0.00	35.50%	84.00%	0.00%	100.00%		X	\$20,402.00	\$10,201.00	\$20,402.00	\$20,402.00	\$71,407.00		
153x134008	701007	REHABILITACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA DE 1.4 KMS EL MOLINO-SAN FELIPE	EL MOLINO	LATITUD 21°15'17.16"N LONGITUD 102°51'45.07"O	14 KMS	\$1,724,800.00	\$1,724,800.00		\$1,721,981.26	\$2,818.74	\$516,594.37	\$516,594.37		\$0.00	\$0.00	0.00%	50.00%	10.00%	100.00%		X	\$215,600.00	\$431,200.00	\$215,600.00	\$215,600.00	\$1,078,000.00		
SUBTOTAL:						\$17,011,020.00	\$4,320,588.00	\$6,315,552.00	\$4,108,082.45	\$21,903.55	\$708,214.81	\$908,188.99		\$83,156.66	\$83,156.66								\$810,102.50	\$311,680.00	\$518,399.50	\$518,399.50	\$1,446,391.50	SUBTOTAL

