



PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES
3XI

JULIO DEL AÑO 2015



FECHA: 07/10/2015 14:00

HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	PRESUPUESTO APROBADO SEDESOL FEDERAL Y ESTADO	REDUCCIONES AMPLIACIONES	MONTO CONTRATADO	DIFERENCIA	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		RECURSO LIBERADO				OBSERVACIONES O NOTAS		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE									RECURSOS PÚBLICOS		AFORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR JERARQUÍA SUBESTA	POR CONTRATO	MENSUAL			ACUMULADO			
											MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			FEDERAL	MUNICIPIO	CLUB	TOTAL			
153x134001	701001	RESTAURACION DE TEMPLO Y CONSTRUCCION DE CAMPANARIO EN SAN MIGUEL ARCANGEL	NOCHISTLAN	LATITUD 21°21'22.23"N LONGITUD 102°49'43.30"O	1 OBRA	\$13,482,000.00	\$800,568.00	-\$6,315,552.00	\$799,795.51	\$772.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%		X	\$200,142.00		\$100,071.00	\$100,071.00	\$400,284.00		
153x134002	701002	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL	LA ESTANCIA	LATITUD 21°25'47.09"N LONGITUD 102°44'23.66"O	1 OBRA	\$284,756.00	\$284,756.00		\$277,188.88	\$7,567.12	\$92,262.25	\$135,418.91	\$0.00	\$0.00	49.00%	49.00%	50.00%	100.00%		X	\$35,594.50	\$35,594.50	\$35,594.50	\$35,594.50	\$142,378.00		
153x134003	701003	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	LA LABOR	LATITUD 21°18'56.35"N LONGITUD 102°52'11.38"O	292.44 M2	\$168,800.00	\$168,800.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X	\$21,100.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$84,400.00		
153x134004	701004	REMODELACION DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA	VALLECITOS	LATITUD 21°28'17.56"N LONGITUD 102°56'8.98"O	1 OBRA	\$214,268.00	\$214,268.00		\$212,817.58	\$1,450.42	\$0.00	\$63,845.27	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%		X	\$32,567.00		\$26,783.50	\$26,783.50	\$107,334.00		
153x134005	701005	REMODELACION DE TEMPLO 2DA ETAPA	VALLECITOS	LATITUD 21°22'32.70"N LONGITUD 102°45'53.40"O	1 OBRA	\$314,000.00	\$314,000.00		\$312,410.52	\$1,589.48	\$93,723.16	\$93,723.16	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%		X	\$78,500.00		\$39,250.00	\$39,250.00	\$157,000.00		
153x134006	701006	RESTAURACION DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DEL BAUTISTERIO 2DA ETAPA	CAPELLANIA	LATITUD 21°17'55.46"N LONGITUD 102°54'45.75"O	1 OBRA	\$740,788.00	\$740,788.00		\$734,655.78	\$6,132.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	25.00%	45.00%		X	\$185,197.00		\$92,598.50	\$92,598.50	\$370,394.00		
153x134007	701007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA ESCUELA	LAS HUERTAS	LATITUD 21°16'15.11"N LONGITUD 102°53'27.44"O	1 OBRA	\$81,608.00	\$81,608.00		\$80,432.92	\$1,175.08	\$38,967.20	\$38,967.20	\$0.00	\$0.00	0.00%	48.50%	0.00%	100.00%		X	\$10,201.00	\$10,201.00	\$10,201.00	\$10,201.00	\$40,804.00		
153x134008	701007	REHABILITACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA DE 1.4 KMS EL MOLINO-SAN FELIPE	EL MOLINO	LATITUD 21°15'17.16"N LONGITUD 102°51'45.07"O	14 KMS	\$1,724,800.00	\$1,724,800.00		\$1,721,981.26	\$2,818.74	\$516,594.37	\$516,594.37	\$0.00	\$0.00	20.00%	50.00%	60.00%	90.00%		X	\$215,600.00	\$215,600.00	\$215,600.00	\$215,600.00	\$862,400.00		
SUBTOTAL:						\$17,011,020.00	\$4,329,388.00	-\$6,315,552.00	\$4,009,242.69	\$21,303.53	\$701,240.96	\$846,548.01	\$0.00	\$0.00								\$799,901.50	\$282,493.50	\$541,198.50	\$541,198.50	\$2,164,294.00	SUBTOTAL



PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES

3XI



FECHA: 07/10/2015 14:00

HOJA 2 DE 2

JULIO DEL AÑO 2015

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	PRESUPUESTO APROBADO SEDESOL	REDUCCIONES AMPLIACIONES	MONTO CONTRATADO	DIFERENCIA	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		RECURSO LIBERADO					OBSERVACIONES O NOTAS		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE									RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ASIGN. DIRECTA	POR CONTRATO	MENSUAL				ACUMULADO			
											MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	ESTADO	FEDERAL	MUNICIPIO			CIQUE	TOTAL
153x134009	701009	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 571.4 MTS DE CARRETERA VALLECITOS-CERRO GRANDE	CERRO GRANDE	LATITUD 21°29'45.31"N LONGITUD 102°56'21.20"O	571.4 M2	\$990,124.00	\$990,124.00		\$984,830.46	\$5,293.54	\$0.00	\$0.00			30.00%	30.00%	40.00%	40.00%			X	\$123,765.50	\$123,765.50	\$123,765.50	\$123,765.50	\$455,062.00		
153x134010	701010	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA GABRIEL LOPEZ	GABRIEL LOPEZ	LATITUD 21°55'50.16"N LONGITUD 102°57'08.7"O	2434.95 M2	\$909,908.00	\$909,908.00		\$908,786.79	\$1,121.21	\$272,636.03	\$272,636.03			0.00%	30.00%	0.00%	0.00%			X	\$113,738.50	\$113,738.50	\$113,738.50	\$113,738.50	\$454,954.00		
153x134011	701011	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HEROES	LA VILLITA	LATITUD 21°23'43.25"N LONGITUD 102°59'27.02"O	740.66 M2	\$240,000.00	\$240,000.00		\$215,880.41	\$24,119.59	\$64,764.12	\$64,764.12			0.00%	30.00%	70.00%	100.00%			X	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$120,000.00		
153x134012	701012	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA COMUNITARIA	LA LABOR	LATITUD 21°19'12.5"N LONGITUD 102°52'11.62"O	1 OBRA	\$507,000.00	\$507,000.00				\$0.00	\$0.00			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			X	\$63,375.00	\$63,375.00	\$63,375.00	\$63,375.00	\$293,800.00		
153x134013	701013	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE J. ISABEL FRIAS	VALLECITOS	LATITUD 21°27'31.13"N LONGITUD 102°55'57.75"O	420 M2	\$139,500.00	\$139,500.00		\$138,135.77	\$1,364.23	\$0.00	\$0.00			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			X	\$17,437.50	\$17,437.50	\$17,437.50	\$17,437.50	\$69,750.00		
SUBTOTAL:						\$2,786,532.00	\$2,786,532.00	\$0.00	\$2,447,833.49	\$31,870.07	\$37,400.15	\$37,400.15	\$0.00	\$0.00									\$148,316.50	\$148,316.50	\$148,316.50	\$148,316.50	\$1,393,266.00	SUBTOTAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES
 3XI
 AGOSTO DEL AÑO 2015

FECHA: 07/10/2015 14:01
 HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	PRESUPUESTO APROBADO SEDESOL FEDERAL Y ESTADO	REDUCCIONES AMPLIACIONES	MONTO CONTRATADO	DIFERENCIA	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		RECURSO LIBERADO				OBSERVACIONES O NOTAS		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE									RECURSOS PÚBLICOS		AFORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	MENSUAL			ACUMULADO			
											MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACTIVADO	MENSUAL	ACTIVADO			ESTADO	FEDERAL	MUNICIPAL	CLUB		TOTAL	
153x134001	701001	RESTAURACION DE TEMPLO Y CONSTRUCCION DE CAMPANARIO EN SAN MIGUEL ARCANGEL	NOCHISTLAN	LATITUD 21°22'22.23"N LONGITUD 102°49'43.30"O	1 OBRA	\$13,482,000.00	\$800,568.00	\$6,315,552.00	\$799,795.51	\$772.49	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	10.00%	20.00%		X	\$200,442.00		\$100,071.00	\$100,071.00	\$400,284.00		
153x134002	701002	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL	LA ESTANCIA	LATITUD 21°25'47.09"N LONGITUD 102°44'23.66"O	1 OBRA	\$284,756.00	\$284,756.00		\$277,188.88	\$7,567.12	\$0.00	\$135,418.91		\$83,156.66	\$83,156.66	0.00%	49.00%	0.00%	100.00%		X	\$35,594.50	\$71,889.00	\$35,594.50	\$35,594.50	\$177,972.50		
153x134003	701003	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	LA LABOR	LATITUD 21°18'56.35"N LONGITUD 102°52'11.98"O	292.44 M2	\$168,800.00	\$168,800.00		\$168,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$84,400.00		
153x134004	701004	REMODELACION DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA	VALLECITOS	LATITUD 21°28'17.56"N LONGITUD 102°56'8.98"O	1 OBRA	\$214,268.00	\$214,268.00		\$212,817.58	\$1,450.42	\$59,640.08	\$123,483.35		\$0.00	\$0.00	28.00%	58.00%	10.00%	50.00%		X	\$51,567.00		\$26,783.50	\$26,783.50	\$107,134.00		
153x134005	701005	REMODELACION DE TEMPLO 2DA ETAPA	VALLECITOS	LATITUD 21°22'32.70"N LONGITUD 102°45'53.40"O	1 OBRA	\$314,000.00	\$314,000.00		\$312,410.52	\$1,589.48	\$93,723.16	\$93,723.16		\$0.00	\$0.00	18.00%	48.00%	10.00%	50.00%		X	\$78,500.00		\$39,250.00	\$39,250.00	\$157,000.00		
153x134006	701006	RESTAURACION DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DEL BAUTISTERIO 2DA ETAPA	CAPELLANIA	LATITUD 21°17'55.46"N LONGITUD 102°54'45.75"O	1 OBRA	\$740,788.00	\$740,788.00		\$734,655.78	\$6,132.22	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	18.00%	18.00%	15.00%	60.00%		X	\$185,197.00		\$92,598.50	\$92,598.50	\$370,394.00		
153x134007	701007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA ESCUELA	LAS HUERTAS	LATITUD 21°16'15.11"N LONGITUD 102°53'27.44"O	1 OBRA	\$81,608.00	\$81,608.00		\$80,432.92	\$1,175.08	\$38,967.20	\$38,967.20		\$0.00	\$0.00	35.50%	84.00%	0.00%	100.00%		X	\$20,402.00	\$10,201.00	\$20,402.00	\$20,402.00	\$71,407.00		
153x134008	701007	REHABILITACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA DE 1.4 KMS EL MOLINO-SAN FELIPE	EL MOLINO	LATITUD 21°15'17.16"N LONGITUD 102°51'45.07"O	14 KMS	\$1,724,800.00	\$1,724,800.00		\$1,721,981.26	\$2,818.74	\$516,594.37	\$516,594.37		\$0.00	\$0.00	0.00%	50.00%	10.00%	100.00%		X	\$215,600.00	\$431,200.00	\$215,600.00	\$215,600.00	\$1,078,000.00		
SUBTOTAL:						\$17,011,020.00	\$4,320,588.00	\$6,315,552.00	\$4,108,082.45	\$21,903.55	\$708,214.81	\$908,188.99		\$83,156.66	\$83,156.66								\$810,102.50	\$311,680.00	\$518,399.50	\$518,399.50	\$1,446,391.50	SUBTOTAL

