

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA ATENCION A GRUPOS MIGRANTES SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SXI
INFORME DE OBRA FISICO-FINANCIERO DE OBRA Y/O ACCION

PROGRAMA 3X1 2013
INFORME FISICO - FINANCIERO AL MES DE NOVIEMBRE 2013

FECHA: 26-dic-13

no.	No. De obra Sedesol	No. De obra Seplader	No. De oficina de Sedesol	No. De oficina de Seplader	fecha	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACCION	PROG.	Localidad	APROBADO	Monto Contrato	Liberado Acumulado	porcentaje liberado	Metas	ESTRUCTURA FINANCIERA				Ejercido			Ejercido Comprobado		Avance		
														FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	mensual	acumulado	Por ejercer	mensual	acumulado	x comprobar	Avance mensual	Avance acumulado
1	33X132021692	13120313034 DF	AP5861-JS2Z-13-744-83213	UPLA- OE/0651/13	15/07/2013	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	SC	LAS HUERTAS	497,252.00	496,024.92	310,781.50	62%	100 MLL.	124,313.00	124,313.00	124,313.00	124,313.00	0.00	368,340.44	128,711.56	0.00	368,340.44	128,711.56	30%	100%
2	33X132018157	1312 03 134 PR	AP5861-JS2Z-13-744-83213	UPLA- OE/0650/13	15/07/2013	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CALLE LIBRAMINETO DE DANIEL CAMARENA	SE	DANIEL CAMARENA LAS ANIMAS	267,924.00	0.00	167,452.50	63%	800M2	66,981.00	66,981.00	66,981.00	76,511.96	210,473.96	57,450.04	76,511.96	57,450.04	10%	88%		
3	33X132020516	13120312734 PR	AP5861-JS2Z-13-744-83213	UPLA- OE/0651/13	15/07/2013	PAYMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HY LINE	SF	TOYAHUA DE ABAJO	347,144.00	0.00	216,963.00	63%	1541 M2	86,786.00	86,786.00	86,786.00	0.00	173,572.00	173,572.00	0.00	173,572.00	173,572.00	0%	0%	
4	33X13203147	131203147 34 PR	AP5861-JS2Z-13-744-83213	UPLA- OE/0825/13	22/08/2013	PAYMENTACION CON CONCRETO HID. EN ENTRADA PRINCIPAL	SF	GABRIEL LOPEZ	659,992.00	489,247.76	249,996.00	50%	2100 M2	124,998.00	124,998.00	124,998.00	0.00	149,774.32	310,217.68	0.00	149,774.32	350,217.68	30%	100%	
5	33X132020149	131203147 34 PR	AP5861-JS2Z-13-744-83213	UPLA- OE/0825/13	19/07/2013	PAYMENTACION CO CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MINERO ROQUE	SF	LA VILLITA	350,000.00	0.00	97,100.00	28%	1715 M2	97,500.00	97,500.00	97,500.00	243,750.00	292,160.00	97,500.00	243,750.00	97,500.00	97,500.00	20%	70%	
6	33X132020215	13120312834 CP	AP5861-JS2Z-13-744-83213	UPLA- OE/0825/13	19/07/2013	PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PENOL	SF	VILLITA-COFRADIA	728,000.00	0.00	182,000.00	25%	3220 M2	182,000.00	182,000.00	182,000.00	455,000.00	546,000.00	182,000.00	455,000.00	182,000.00	182,000.00	10%	60%	
7	33X132001946	13120300834 PR	AP5861-JS2Z-13-152-740-010/13	UPLA- OE/0248/13	15/04/2013	BECAS PARA ALUMNOS DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS	SI	VAJALAS	1,626,000.00	0.00	1,626,000.00	100%	200 BECAS	495,500.00	495,500.00	495,500.00	0.00	1,626,000.00	0.00	1,626,000.00	0.00	0.00	0%	100%	
8	33X132020411	13120312834 CP	AP5861-JS2Z-13-744-83213	UPLA- OE/0651/13	15/07/2013	TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BOL DE LA ESCUELA SECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE	SI	NOCHISTLAN	400,000.00	399,355.00	250,000.00	63%	1 OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	29,000.00	348,665.00	51,335.00	29,000.00	348,665.00	51,335.00	0%	100%	
9	33X132021564	13120312834 PR	AP5861-JS2Z-13-744-83213	UPLA- OE/0651/13	15/07/2013	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA MALDONADO PINEDO	SI	NOCHISTLAN	152,000.00	0.00	95,000.00	63%	OBRA	38,000.00	38,000.00	38,000.00	78,364.28	97,669.92	14,330.08	78,364.28	97,669.92	54,330.08	20%	70%	
10	33X132019172	13120313534 PR	AP5861-JS2Z-13-744-83213	UPLA- OE/0650/13	15/07/2013	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	SI	TUACHIHILA	239,400.00	0.00	149,621.00	63%	LOTE DE EQUIPO 24	59,850.00	59,850.00	59,850.00	0.00	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0%	100%
11	33X13203146	131203146 34 CP	AP5861-JS2Z-13-744-83213	UPLA- OE/0825/13	22/08/2013	TECHADO EN CANCHA DE BASQUET BOL ESC. PRIM. LEONARDO REYNOSO	SI	NOCHISTLAN	225,000.00	0.00	112,500.00	50%	1 ANEXO	56,250.00	56,250.00	56,250.00	9,417.03	92,948.76	132,051.24	9,417.03	92,948.76	132,051.24	30%	50%	
									5,372,712.00	1,393,627.66	3,457,920.00			3,457,920.00	1,393,627.66	3,457,920.00	892,045.24	4,145,544.40	1,227,167.60	892,045.24	4,145,544.40	1,227,167.60			

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
W. JOSE BARRON DURAN

CONTRALOR MUNICIPAL
C. GABRIEL QUEZADA ORNELAS

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ

