

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO III. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES DE ENERO 2014

FONDO III. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2013
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA: 12/03/2014

No. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION	LOCALIDAD	INVERSION APROBADA	INV. LIBERADA MENSUAL	INV. LIBERADA ACUMULADA	METAS	EJERCIDO		POR EJERCER	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION POR COMPROB.	APORT. APROBADA	ING. MENSUAL BENEF.	ING. ACUM. BENEF.	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO		
							MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO					MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.	
13FI34001	Adquisicion de tuberia para la construccion de linea de conduccion	Mesa de Frías	110,017.25			1 lote	0.00	110,017.25	0.00	0.00	110,017.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34002	Construcción de pozo III Camino al Tuiche	El Tuiche	200,000.00			1 obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34003	Equipamiento de pozo III Camino al Tuiche	El Tuiche	230,000.00			1 obra	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34005	Adquisicion de tuberia Camino al Tuiche	El Tuiche	16,000.00			1 lote	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34009	Adquisicion de tuberia Camino al Tuiche	El Tuiche	202,499.97			1 lote	0.00	202,499.97	0.00	0.00	202,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34010	Construccion de muro de retencion de agua	Japoteca	1,500,000.00			1 obra	0.00	1,499,999.32	0.00	0.00	1,499,999.32	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34011	Aport. Mpal Para la construccion de linea de agua obra a ejecutar por medio del 3x1 2013	Las Huertas	124,313.00			1 aport.	0.00	124,313.00	0.00	0.00	124,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34044	Instalacion de sistema en la comunidad	Las Trojes	21,753.31			1 OBRA	0.00	21,753.31	0.00	0.00	21,753.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
SUBTOTAL:			2,404,583.53	0.00	0.00		0.00	2,404,582.85	0.00	0.00	2,404,582.85	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%

1. AGUA POTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO III. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES DE ENERO 2014

FONDO III. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2013
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA: 12/03/2014

2. ALCANTARILLADO

No. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION	LOCALIDAD	INVERSION APROBADA	INV. LIBERADA MENSUAL	INV. LIBERADA ACUMULADA	METAS	EJERCIDO		POR EJERCER	INV. EJERCIDO COMPROB. ACUMULADO	INVERSION POR COMPROB. APROBADA	ING. MENSUAL BENEF.	ING. ACUM. BENEF.	EJERCIDO MENSUAL	ACUM. ACUM.	COMPROB. MENSUAL	BENEF. ACUM.	AVANCE FISICO
							MENSUAL	ACUMULADO										
SUBTOTAL:																		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. DRENAJE Y LETRINAS

13FI34036	Construcción de 506 de colector	Tlachichila	146,050.96			506 m.l.	0.00	175,454.01	-29,403.05	0.00	91,238.01	54,812.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
13FI34040	Construcción de 133 m.l. de colector	Tlachichila	140,645.00			133 m.l.	0.00	128,279.80	12,365.20	0.00	128,279.80	12,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
13FI34045	Construcción de colector en calle J. Isabel Frías	Tlachichila	142,161.73			133M.L	0.00	142,161.73	0.00	0.00	142,161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
13FI34046	Construcción de colector en callejón	Tlachichila	143,401.91			1 OBRA	0.00	143,401.91	0.00	0.00	143,401.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
13FI34047	Construcción de sanitarios comunarios	Arroyo Colorado	109,009.48			1 OBRA	0.00	109,009.48	0.00	0.00	109,009.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
13FI34048	Construcción de colector en la comunidad	Toyahua de Arriba	111,242.23			1 OBRA	0.00	111,242.23	0.00	0.00	111,242.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
13FI34049	Construcción de colector en la comunidad	Los Borrueles	76,286.63			1 OBRA	0.00	76,286.63	0.00	0.00	76,286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
SUBTOTAL:			868,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	885,835.79	-17,037.85	0.00	801,619.79	67,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

