


GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 PROGRAMA ATENCION A GRUPOS MIGRANTES SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SXI
 INFORME DE OBRA FISICO-FINANCIERO DE OBRA Y/O ACCION
 PROGRAMA 3X1 2013
 INFORME FISICO - FINANCIERO AL 31 DE ENERO 2014

no.	No. De obra Sedesol	No. De obra Sepalder	No. De oficina de Sedesol	No. De oficina de Sepalder	fecha	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACCION	PRO G.	Localidad	APROBADO	Monto Contrato	Monto liberado Sedesol	Monto liberado Finisicras	Liberado Acumulado	porcentaje liberado	Metas	ESTRUCTURA FINANCIERA			Ejercido		Ejercido Comprobado		Avance Financiero	Avance Fisico		
																FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	mensual	acumulado	Por ejercer			mensual	acumulado
1	33X132021692	13120313034 PR	AFS861-DSZ-152-744-03213	UPLA-02/0651/13	15/07/2013	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	SC	LAS HUERTAS	497,252.00	486,024.82	124,313.00	372,939.00	497,252.00	100%	100 M.L.	124,313.00	124,313.00	124,313.00	124,313.00	0.00	497,252.00	0.00	497,252.98	0%	100%	
2	33X132018157	1312 03 134 PR	AFS861-DSZ-152-744-03213	UPLA-02/0650/13	15/07/2013	BANQUETAS Y CUNETAS EN CALLE LIBRAMINETO DE DE D. CAMARENA	SE	DANIEL CAMARENA LAS ANIMAS	267,924.00	0.00	66,981.00	200,943.00	267,924.00	100%	800M2	66,981.00	66,981.00	66,981.00	66,981.00	0.00	267,924.00	0.00	267,924.00	0%	100%	
3	33X132020516	13120312734 PR	AFS861-DSZ-152-744-03213	UPLA-02/0651/13	15/07/2013	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HY LINE	SF	TOYAHUA DE ABAJO	347,144.00	0.00	86,786.00	260,358.00	347,144.00	100%	1541 M2	86,786.00	86,786.00	86,786.00	86,786.00	0.00	347,144.00	0.00	347,144.00	0%	0%	
4	33X132047850	131203147 34 PR	AFS861-DSZ-152-744-03213	UPLA-02/0651/13	22/08/2013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. EN ENTRADA A PRINCIPAL	SF	GABRIEL LOPEZ	499,992.00	489,247.76	124,998.00	374,994.00	499,992.00	100%	2100 M2	124,998.00	124,998.00	124,998.00	124,998.00	0.00	489,992.00	0.00	489,992.00	0%	100%	
5	33X132020449		AFS861-DSZ-152-744-03213	UPLA-02/0651/13	19/07/2013	PAVIMENTACION CO CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MINERO ROQUE	SF	LA VILLITA	390,000.00	0.00	97,500.00	292,500.00	390,000.00	100%	1715 M2	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0%	100%	
6	33X132020215		AFS861-DSZ-152-744-03213	UPLA-02/0651/13	19/07/2013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEÑOL	SF	VILUTA-COFRADIA	728,000.00	0.00	182,000.00	546,000.00	728,000.00	100%	3220 M2	182,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	728,000.00	0.00	728,000.00	0%	100%	
7	33X132001946	13120300834 PR	AFS861-DSZ-152-744-03213	UPLA-02/0248/13	15/04/2013	BECAS PARA ALUMNOS DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS	SJ	VARIAS	1,626,000.00	0.00	406,500.00	1,219,500.00	1,626,000.00	100%	200 BECAS	406,500.00	406,500.00	406,500.00	406,500.00	0.00	1,626,000.00	0.00	1,626,000.00	0%	100%	
8	33X132020411	13120312834 CP	AFS861-DSZ-152-744-03213	UPLA-02/0651/13	15/07/2013	TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BOL. DE LA ESCUELA SECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE	SI	NOCHISTAN	400,000.00	388,355.00	100,000.00	300,000.00	400,000.00	100%	1 OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0%	100%	
9	33X132021564	13120312934 PR	AFS861-DSZ-152-744-03213	UPLA-02/0651/13	15/07/2013	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA MALDONADO PINEDO	SI	NOCHISTAN	152,000.00	0.00	36,000.00	114,000.00	152,000.00	100%	1 OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0%	100%	
10	33X132019172	13120313334 PR	AFS861-DSZ-152-744-03213	UPLA-02/0650/13	15/07/2013	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIC	SI	TLACHICHLA	239,400.00	239,400.00	59,850.00	179,550.00	239,400.00	100%	LOTE DE EQUIPO 24	59,850.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	0.00	239,400.00	0.00	239,400.00	0%	100%	
11	33X132047955	131203146 34 CP	AFS861-DSZ-152-744-03213	UPLA-02/0651/13	22/08/2013	TECHADO EN CANCHA DE BASQUET BOL. ESC. PRIM. LEOBARDO REYNOSO	SI	NOCHISTAN	225,000.00	0.00	56,250.00	168,750.00	225,000.00	100%	1 ANEXO	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0%	100%	
									5,372,712.00	1,633,027.88	1,343,178.00	4,029,654.00	5,372,712.00			1,343,178.00	1,343,178.00	1,343,178.00	1,343,178.00	0.00	5,030,406.95	0.00	5,030,406.93			
									SUBTOTAL																	

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

 ING. GABRIEL QUEZADA BARRON DURAN

CONTRALOR MUNICIPAL

 C. GABRIEL QUEZADA ORNELAS

12-mar-14
 FECHA.
 EJERCIDO
 EJERCIDO COMPROBADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ

