



PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO) 2014
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.



Funcionario Responsable de las Obras Arq. Abraham Muñoz González Director de Obras y Servicios Públicos

No.	OBRA	LOCALIDAD	METAS	ACUMULADO	ENCARGADO	TIEMPO	Avance al mes de Septiembre
1	MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	NOCHISTLAN-COM.	100 ESCUELAS	268,022.33	ING. CENOBIO	12 MESES	80%
2	MANTENIMIENTO DE CALLES	NOCHISTLAN-COM.	100,000 M2	201,435.12	ING. SALAZAR	12 MESES	80%
3	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	NOCHISTLAN-COM.	100 CAMINOS	279,287.31	MANUEL DURAN R.	12 MESES	80%
4	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	NOCHISTLAN-COM.	20 SISTEMAS	475,017.14	SERVANDO ORTIZ	12 MESES	80%
5	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	NOCHISTLAN-COM.	5 EDIFICIOS	165,302.21	ING. GERARDO P.	12 MESES	80%
6	MANTENIMIENTO DE DRENAJES	NOCHISTLAN-COM.	10,000 ML	93,379.48	ELOY SANCHEZ	12 MESES	80%
7	MANTENIMIENTO DE BORDOS	NOCHISTLAN-COM.	20 BORDOS	3,000.00	MANUEL DURAN R.	12 MESES	50%
8	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	NOCHISTLAN-COM.	4 CENTRO	246,711.74	ING. CENOBIO	12 MESES	80%
9	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	NOCHISTLAN	6 JARDINES	608,330.40	SALVADOR CONTRERAS	12 MESES	80%
10	CONSTR. PARQUE RECREATIVO EN FRACC. LAS ARBOLEDAS.	NOCHISTLAN	1 OBRA	-	ARQ. RICARDO	4 MESES	0%
11	APOYO A LA VIVIENDA	NOCHISTLAN-COM.	100 VIVIENDA	63,535.43	ING. CENOBIO	12 MESES	48%
12	APORT. A OBRAS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.	NOCHISTLAN-COM.	2 OBRAS	13,805.00	LOS 3 INGENIEROS	12 MESES	0%
13	MANTENIMIENTOS DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO	NOCHISTLAN	20 FACHADAS	263.69	ING. OROPEZA	12 MESES	3%
14	TERM. CONSTR. PORTICO DE ACCESO EN EL L.T.S.N.	NOCHISTLAN	1 OBRA	125,664.00	ING. CENOBIO	3 MESES	100%
15	TERM. CONSTR. AULA EN ESC. TELESECUNDARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA	NOCHISTLAN	1 AULA	23,827.60	ING. OROPEZA	3 MESES	98%
16	CONSTR. DE LA 2a. Y 3a. ETAPA DE PARQUE ARROYO DEL ACUALAQUI	NOCHISTLAN	2 OBRAS	23,408.00	ARQ. RICARDO	5 MESES	5%
17	CONSTR. DE EDIFICIO ADM. Y BARRA PERIMETRAL EN LA NUEVA ASOCIACIÓN	NOCHISTLAN	2 OBRAS	1,154,380.00	ING. SALAZAR	12 MESES	55%
18	RENOVACION EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	NOCHISTLAN	1 OBRA	-	ARQ. RICARDO	5 MESES	0%
19	PORTICO DE ACCESO VEHICULAR A CABECERA MUNICIPAL	NOCHISTLAN	1 OBRA	-	ING. OROPEZA	6 MESES	0%
20	GIMNASIO ECOLOGICO EN PARQUE ARROYO ACUALAQUI	NOCHISTLAN	1 OBRA	-	ARQ. RICARDO	3 MESES	0%
21	REPARACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD DE ACCESO	NOCHISTLAN	200 ML.	183,069.52	ARQ. RICARDO	4 MESES	100%
22	MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO LOS ARCOS.	NOCHISTLAN	1 OBRA	-	ING. OROPEZA	3 MESES	0%
23	CONSTRUCCION DE ANDENES Y ESTACIONAMIENTO EN CENTRAL CAMIONERA	NOCHISTLAN	2 OBRAS	203,592.48	ING. OROPEZA	3 MESES	100%
24	TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LABOR	LA LABOR	1 OBRA	53,212.50	ING. CENOBIO	3 MESES	49%
25	CONSTRUCCIONN DE BAÑOS PUBLICOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD.	NOCHISTLAN	4 BAÑOS	-	ING. OROPEZA	3 MESES	0%
26	TERMINACION DE BODEGA MUNICIPAL EN CALLE LEOCADIO GONZALEZ	NOCHISTLAN	193 M2	-	ING. CENOBIO	4 MESES	0%

4,185,243.95