

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO) 2017

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

RESPONSABLE : LIC. RAUL FERMIN GUTIERREZ PEREZ

No.	OBRA	LOCALIDAD	INVERSION	METAS	ACUMULADO	ENCARGADO	TIEMPO	avance
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE O.P.	NOCHISTLAN	\$ 7,339,430.48	1 EDIFICIO	465,980.55	ALVARO TACHIQUIN	12 MESES	24%
2	APOYO A LA VIVIENDA	NOCHISTLAN-COM.	\$ 225,000.00	100 VIVIENDA	40,471.00	ENRIQUE R.	12 MESES	24%
3	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	NOCHISTLAN-COM.	\$ 567,000.00	10,000 ML	66,389.12	ELOY SANCHEZ	12 MESES	24%
4	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	NOCHISTLAN-COM.	\$ 1,945,000.00	20 SISTEMAS	281,066.73	ISRAEL C.	12 MESES	24%
5	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	NOCHISTLAN	\$ 4,180,000.00	1 EDIFICIO	867,882.33	EMILIO J.	12 MESES	24%
6	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	NOCHISTLAN-COM.	\$ 150,000.00	5 EDIFICIOS	89,368.70	ING. CENOVIO	12 MESES	24%
7	SERVICIO DE RASTROS	NOCHISTLAN	\$ 870,000.00	1 EDIFICIO	122,093.96	MVZ PABLO O.	12 MESES	24%
8	SERVICIO DE CALLES	NOCHISTLAN-COM.	\$ 660,000.00	100,000 M2	104,765.65	LUIS PADILLA	12 MESES	24%
9	SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	NOCHISTLAN	\$ 2,795,000.00	6 JARDINES	434,437.65	RAMIRO R.	12 MESES	24%
10	MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	NOCHISTLAN-COM.	\$ 967,000.00	100 ESCUELAS	53,035.35	ING. CENOVIO	4 MESES	24%
11	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	NOCHISTLAN-COM.	\$ 2,100,000.00	100 CAMINOS	668,908.93	MANUEL D.	12 MESES	24%
12	SERVICIO DE CENTROS DEPORTIVOS	NOCHISTLAN-COM.	\$ 333,000.00	4 CENTRO	34,468.29	ING. CENOVIO	12 MESES	8%
13	APOYO PARA CONSTRUCCION DE BORDOS	NOCHISTLAN-COM.	\$ 176,400.00	20 BORDOS	2,535.50	MANUEL DURAN	12 MESES	8%
14	APOYO PARA REHABILITACION DE FACHADAS EN EL CENTRO HIST.	NOCHISTLAN	\$ 162,000.00	20 FACHADAS	-	ING. CENOVIO	12 MESES	0%
15	APORTACION DE OBRAS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	NOCHISTLAN	\$ 95,000.00	1 OBRA	1,271.90	FRANCISCO MTZ.	3 MESES	8%
16	PAVIMENTACION CON CONC. HDCO. EN CALLE DE TLACHICHILA	TLACHICHILA	\$ 480,627.56	1700 M2	-	LUIS PADILLA	2 MESES	0%
17	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEIBOL EN LAS PRESITAS	LAS PRESITAS	\$ 160,014.80	1 OBRA	-	ARQ. BLANCA	2 MESES	0%
18	TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA	SANTO DOMINGO	\$ 1,025,000.00	1 OBRA	-	ARQ. GUADALUPE	5 MESES	0%
19	TECHUMBRE EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	NOCHISTLAN	\$ 438,000.00	1 OBRA	-	ING. PINEDA	2 MESES	0%
20	PAVIMENTACION CON CONC. HDCO. EN CALLE ARROYO BLANCO	ARROYO BLANCO	\$ 945,025.90	3500 M2	-	LUIS PADILLA	12 MESES	0%
21	CONSTRUCCION DE CAMINO ECOLOGICO AL JOCOYOLE	EL JOCOYOLE	\$ 321,241.24	840 M2	-	FRANCISCO MTZ.	6 MESES	0%
22	LINEA DE DRENAJE EN CALLE MARGARITA	NOCHISTLAN	\$ 113,000.00	300 M.L.	-	ELOY SANCHEZ	6 MESES	0%
23	APORTACION DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHIC	NOCHISTLAN	\$ 100,000.00	1 OBRA	-	ING. CENOVIO	6 MESES	0%
24	APORTACION DE MANO DE OBRA PARA REMODELACION DE BAÑOS EN ESC	NOCHISTLAN	\$ 100,000.00	1 OBRA	-	ING. CENOVIO	6 MESES	0%
25							6 MESES	
26							1 MES	
27								

S U M A S T O T A L E S	26,247,739.98	3,232,675.66
--------------------------------	----------------------	---------------------

ENTRADA DE ALMACEN ELECTRICO -
SALIDA DE ALMACEN ELECTRICO -

DEUDA	-
TOTAL DE O.P.	-
	3,232,675.66