

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES DE ENERO 2011

EJERCICIO 2010

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2010
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA: 18/03/2011

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION APROBADA	INV. LIBERADA MENSUAL	INV. LIBERADA ACUMULADA	METAS	EJERCIDO		POR EJERCER	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION POR COMPROB.	APORT. APROBADA	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO	
							MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.
10FIV001	LIBERACION CONCENTRADA DEL FONDO IV Pago de adeudo contraido con Banobras por la adquisicion de maquinaria y planta tratadora	NOCHISTLAN	0.00 2,700,000.00	1,733,658.00	10,401,948.00	1 deuda	0.00	3,313,959.66	-613,959.66	0.00	3,313,959.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV002	Pago de adeudo contraido con la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Edo. Para cubrir aguinaldos y otras prestaciones	NOCHISTLAN	2,500,000.00			1 deuda	0.00	1,999,999.99	500,000.01	0.00	1,999,999.99	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV003	Pago de deuda con Tesoreria Municipal para la construccion de barda en CDC. cancelada	NOCHISTLAN	0.00			1 deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
10FIV004	Adquisicion de dos video-camaras de vigilancia para ubicarlas en Acueducto	NOCHISTLAN	55,448.00			2 piezas	0.00	55,448.00	0.00	0.00	55,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV005	Aport. Mpal. Para el otorgamiento de becas para estudiantes de escasos recursos Prog. 3x1	NOCHISTLAN	676,000.00			1 Aport.	0.00	676,000.00	0.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV006	Adquisicion de pipa para trasporte de agua para servicio de obras Publicas cancelada	NOCHISTLAN	0.00			1 pza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
10FIV007	Adquisicion de terreno para la construccion de 100 pies de casa cancelada	NOCHISTLAN	0.00			1 T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
SUBTOTAL:			5,931,448.00	1,733,658.00	10,401,948.00		0.00	6,045,407.65	-113,959.65	0.00	6,045,407.65	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES DE ENERO 2011

EJERCICIO 2010

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2010
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA: 18/03/2011

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	INV. LIBERADA	INV. LIBERADA	METAS	EJERCIDO		POR	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION	APORT.	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO	
			APROBADA	MENSUAL	ACUMULADA		MENSUAL	ACUMULADO	EJERCER	MENSUAL	ACUMULADO	POR COMPROB.		MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.
10FIV008	Electrificacion de jardin principal en la comunidad	LA ESTANCIA	168,908.00			1 deuda	0.00	168,908.00	0.00	0.00	160,527.11	8,380.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV009	Electrificacion de jardin principal en la comunidad	TLACHICHILA	160,483.00			1 deuda	0.00	160,483.00	0.00	0.00	160,483.63	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV010	Aport. Mpal. Para el otorgamiento de becas para estudiantes de escasos recursos convenio con SEC	NOCHISTLAN	81,400.00			1 APORT.	0.00	81,400.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV011	Construccion de techumbre en canchas de la escuela Preparatoria Lazaro Cardenas	NOCHISTLAN	700,000.00			1 obra	0.00	699,999.98	0.02	0.00	699,999.98	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV012	Construccion de boulevard salida a Tlachichila	NOCHISTLAN	542,662.07			1 obra	0.00	542,662.07	0.00	0.00	542,662.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV013	Construccion de base Hidraulica en Boulevard Miguel Auza	NOCHISTLAN	214,121.92			1 obra	0.00	214,121.92	0.00	0.00	214,121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV014	Pago de publicidad canal xx1	NOCHISTLAN	34,800.00			1 obra	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV015	Pago de finiquito a regidores y Directores 2007-2010	NOCHISTLAN	433,415.00			1 obra	0.00	433,415.00	0.00	0.00	433,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	APORT. MPAL. REHABILITACION DE CASA PASTORAL 3X1 2010	NOCHISTLAN	195,441.00			1 APORT.	0.00	195,441.00	0.00	0.00	195,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
SUBTOTAL:			2,531,230.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,230.97	0.02	0.00	2,522,850.71	8,380.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES DE ENERO 2011

EJERCICIO 2010

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2010
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA: 18/03/2011

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	INV. LIBERADA	INV. LIBERADA	METAS	EJERCIDO		POR	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION	APORT.	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO	
			APROBADA	MENSUAL	ACUMULADA		MENSUAL	ACUMULADO	EJERCER	MENSUAL	ACUMULADO	POR COMPROB.	APROBADA	MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.
S/N	APORT. MPAL. REHABILITACION DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD 3X1 2010	DANIEL CAMARENA (LAS ANIMAS)	100,000.00			1 APORT.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	APORT. MPAL. REHABILITACION DE ANEXO EN EL TEMPLO DE LA COMUNIDAD 3X1 2010	EL MOLINO	71,849.00			1 APORT.	0.00	71,849.00	0.00	0.00	71,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	APORT. MPAL. PARA LA CONSTRUCCION DE BANDA EN EL PANTEON	LAS ANIMAS	50,000.00			1 APORT.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	PAGO DE JUICIO LABORAL 186/2008 DEL EMPLEADO GERARDO MEDRANO SALDIVAR	NOCHISTLAN	45,000.00			1 APORT.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	ADQUISICION DE TERRENO CONLINDANTE CON PANTEON MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE PANTEON	NOCHISTLAN	302,000.00			1 TERR.	0.00	302,000.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	PAGO DE CUOTAS AL IMSS, CORRESPONDIENTE A CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE OCTUBRE	NOCHISTLAN	395,041.97			1 DEUDA	0.00	395,041.97	0.00	0.00	395,041.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	AMPLIACION DE OFICINAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOCHISTLAN	312,368.41			1 OBRA	0.00	312,368.41	0.00	66,769.68	84,737.68	227,630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10%	60%
S/N	ADQUISICION DE PIPA USADA PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	NOCHISTLAN	150,000.00			1 PIPA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	TERMINACION DE COLECTOR GENERAL EN LA ESTANCIA	LA ESTANCIA	69,050.00			1 OBRA	0.00	69,050.00	0.00	0.00	69,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL	NOCHISTLAN	280,000.00			2 VEH.	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	APORT. MPAL. PARA EL PROGRAMA DE APOYO INVERNAL (COBIJAS Y JUGUETES)	NOCHISTLAN	50,000.00			1 APORT.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
SUBTOTAL:			1,825,309.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,309.38	0.00	66,769.68	1,587,678.65	237,630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:			10,287,988.37	1,733,658.00	10,401,948.00	0.00	0.00	10,401,948.00	-113,959.63	66,769.68	10,155,937.01	746,011.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES ENERO 2011

EJERCICIO 2011

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
 MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA:

18/03/2011

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	INV. LIBERADA	INV. LIBERADA	METAS	EJERCIDO		POR	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION	APORT.	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO	
			APROBADA	MENSUAL	ACUMULADA		MENSUAL	ACUMULADO	EJERCER	MENSUAL	ACUMULADO	POR COMPROB.		MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.
	LIBERACION CONCENTRADA DEL FONDO III.		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
sin movimiento																			
TOTAL:			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

HEBERTO HINOJOSA GARCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)
INFORME FISICO-FINANCIERO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2010 EJERCIDOS EN 2011

MES: AL MES ENERO 2011

EJERCICIO 2011

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA: 05/04/2011

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	INV. LIBERADA	INV. LIBERADA	METAS	EJERCIDO		POR	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION	APORT.	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO	
			APROBADA	MENSUAL	ACUMULADA		MENSUAL	ACUMULADO	EJERCER	MENSUAL	ACUMULADO	POR COMPROB.		MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL:			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES FEBRERO 2011

EJERCICIO 2011

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA: 18/03/2011

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION APROBADA	INV. LIBERADA MENSUAL	INV. LIBERADA ACUMULADA	METAS	EJERCIDO		POR EJERCER	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION POR COMPROB.	APORT. APROBADA	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO	
							MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.
	LIBERACION CONCENTRADA DEL FONDO III.		0.00	1,004,324.00	1,004,324.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:			0.00	1,004,324.00	1,004,324.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

HEBERTO HINOJOSA GARCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)
INFORME FISICO-FINANCIERO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2010 EJERCIDOS EN 2011

MES: AL MES FEBRERO 2011

EJERCICIO 2011

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

FECHA: 05/04/2011

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	INV. LIBERADA	INV. LIBERADA	METAS	EJERCIDO		POR	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION	APORT.	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO	
			APROBADA	MENSUAL	ACUMULADA		MENSUAL	ACUMULADO	EJERCER	MENSUAL	ACUMULADO	POR COMPROB.		MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	4,780.00	4,780.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL:			0.00	4,780.00	4,780.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES DE FEBRERO 2011

EJERCICIO 2010

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2010
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA: 18/03/2011

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION APROBADA	INV. LIBERADA MENSUAL	INV. LIBERADA ACUMULADA	METAS	EJERCIDO		POR EJERCER	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION POR COMPROB.	APORT. APROBADA	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO	
							MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.
10FIV001	LIBERACION CONCENTRADA DEL FONDO IV Pago de adeudo contraido con Banobras por la adquisicion de maquinaria y planta tratadora	NOCHISTLAN	0.00 2,700,000.00	1,733,658.00	10,401,948.00	1 deuda	0.00	3,313,959.66	-613,959.66	0.00	3,313,959.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV002	Pago de adeudo contraido con la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Edo. Para cubrir aguinaldos y otras prestaciones	NOCHISTLAN	2,500,000.00			1 deuda	0.00	1,999,999.99	500,000.01	0.00	1,999,999.99	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV003	Pago de deuda con Tesoreria Municipal para la construccion de barda en CDC. cancelada	NOCHISTLAN	0.00			1 deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
10FIV004	Adquisicion de dos video-camaras de vigilancia para ubicarlas en Acueducto	NOCHISTLAN	55,448.00			2 piezas	0.00	55,448.00	0.00	0.00	55,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV005	Aport. Mpal. Para el otorgamiento de becas para estudiantes de escasos recursos Prog. 3x1	NOCHISTLAN	676,000.00			1 Aport.	0.00	676,000.00	0.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV006	Adquisicion de pipa para trasporte de agua para servicio de obras Publicas cancelada	NOCHISTLAN	0.00			1 pza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
10FIV007	Adquisicion de terreno para la construccion de 100 pies de casa cancelada	NOCHISTLAN	0.00			1 T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
	SUBTOTAL:		5,931,448.00	1,733,658.00	10,401,948.00		0.00	6,045,407.65	-113,959.65	0.00	6,045,407.65	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES DE FEBRERO 2011

EJERCICIO 2010

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2010
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA: 18/03/2011

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION APROBADA	INV. LIBERADA MENSUAL	INV. LIBERADA ACUMULADA	METAS	EJERCIDO		POR EJERCER	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION POR COMPROB.	APORT. APROBADA	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO	
							MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.
10FIV008	Electrificacion de jardin principal en la comunidad	LA ESTANCIA	168,908.00			1 deuda	0.00	168,908.00	0.00	0.00	160,527.11	8,380.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV009	Electrificacion de jardin principal en la comunidad	TLACHICHILA	160,483.00			1 deuda	0.00	160,483.00	0.00	0.00	160,483.63	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV010	Aport. Mpal. Para el otorgamiento de becas para estudiantes de escasos recursos convenio con SEC	NOCHISTLAN	81,400.00			1 APORT.	0.00	81,400.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV011	Construccion de techumbre en canchas de la escuela Preparatoria Lazaro Cardenas	NOCHISTLAN	700,000.00			1 obra	0.00	699,999.98	0.02	0.00	699,999.98	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV012	Construccion de boulevard salida a Tlachichila	NOCHISTLAN	542,662.07			1 obra	0.00	542,662.07	0.00	0.00	542,662.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV013	Construccion de base Hidraulica en Boulevard Miguel Auza	NOCHISTLAN	214,121.92			1 obra	0.00	214,121.92	0.00	0.00	214,121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV014	Pago de publicidad canal xx1	NOCHISTLAN	34,800.00			1 obra	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV015	Pago de finiquito a regidores y Directores 2007-2010	NOCHISTLAN	433,415.00			1 obra	0.00	433,415.00	0.00	0.00	433,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	APORT. MPAL. REHABILITACION DE CASA PASTORAL 3X1 2010	NOCHISTLAN	195,441.00			1 APORT.	0.00	195,441.00	0.00	0.00	195,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
SUBTOTAL:			2,531,230.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,230.97	0.02	0.00	2,522,850.71	8,380.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES DE FEBRERO 2011

EJERCICIO 2010

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2010
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA:

18/03/2011

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	INV. LIBERADA	INV. LIBERADA	METAS	EJERCIDO		POR	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION	APORT.	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO	
			APROBADA	MENSUAL	ACUMULADA		MENSUAL	ACUMULADO	EJERCER	MENSUAL	ACUMULADO	POR COMPROB.	APROBADA	MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.
S/N	APORT. MPAL. REHABILITACION DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD 3X1 2010	DANIEL CAMARENA (LAS ANIMAS)	100,000.00			1 APORT.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	APORT. MPAL. REHABILITACION DE ANEXO EN EL TEMPLO DE LA COMUNIDAD 3X1 2010	EL MOLINO	71,849.00			1 APORT.	0.00	71,849.00	0.00	0.00	71,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	APORT. MPAL. PARA LA CONSTRUCCION DE BORDA EN EL PANTEON	LAS ANIMAS	50,000.00			1 APORT.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	PAGO DE JUICIO LABORAL 188/2008 DEL EMPLEADO GERARDO MEDRANO SALDIVAR	NOCHISTLAN	45,000.00			1 APORT.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	ADQUISICION DE TERRENO CONLINDANTE CON PANTEON MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE PANTEON	NOCHISTLAN	302,000.00			1 TERR.	0.00	302,000.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	PAGO DE CUOTAS AL IMSS, CORRESPONDIENTE A CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE OCTUBRE	NOCHISTLAN	395,041.97			1 DEUDA	0.00	395,041.97	0.00	0.00	395,041.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	AMPLIACION DE OFICINAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOCHISTLAN	312,368.41			1 OBRA	0.00	312,368.41	0.00	0.00	84,737.68	227,630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10%	70%
S/N	ADQUISICION DE PIPA USADA PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	NOCHISTLAN	150,000.00			1 PIPA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	TERMINACION DE COLECTOR GENERAL EN LA ESTANCIA	LA ESTANCIA	69,050.00			1 OBRA	0.00	69,050.00	0.00	0.00	69,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL	NOCHISTLAN	280,000.00			2 VEH.	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	APORT. MPAL. PARA EL PROGRAMA DE APOYO INVERNAL (COBIJAS Y JUGUETES)	NOCHISTLAN	50,000.00			1 APORT.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
	SUBTOTAL:		1,825,309.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,309.38	0.00	0.00	1,587,678.65	237,630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL:		10,287,988.37	1,733,658.00	10,401,948.00	0.00	0.00	10,401,948.00	-113,959.63	0.00	10,155,937.01	746,011.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

G. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES DE MARZO 2011

EJERCICIO 2010

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2010
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA: 05/04/2011

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	INV. LIBERADA	INV. LIBERADA	METAS	EJERCIDO		POR	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION	APORT.	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO	
			APROBADA	MENSUAL	ACUMULADA		MENSUAL	ACUMULADO	EJERCER	MENSUAL	ACUMULADO	POR COMPROB.	APROBADA	MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.
	LIBERACION CONCENTRADA DEL FONDO IV		0.00																
10FIV001	Pago de adeudo contraido con Banobras por la adquisicion de maquinaria y planta tratadora	NOCHISTLAN	2,700,000.00	0.00	10,401,948.00	1 deuda	0.00	3,313,959.66	-613,959.66	0.00	3,313,959.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV002	Pago de adeudo contraido con la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Edo. Para cubrir aguinaldos y otras prestaciones	NOCHISTLAN	2,500,000.00			1 deuda	0.00	1,999,999.99	500,000.01	0.00	1,999,999.99	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV003	Pago de deuda con Tesoreria Municipal para la construccion de barda en CDC. cancelada	NOCHISTLAN	0.00			1 deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
10FIV004	Adquisicion de dos video-camaras de vigilancia para ubicarlas en Acueducto	NOCHISTLAN	55,448.00			2 piezas	0.00	55,448.00	0.00	0.00	55,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV005	Aport. Mpal. Para el otorgamiento de becas para estudiantes de escasos recursos Prog. 3x1	NOCHISTLAN	676,000.00			1 Aport.	0.00	676,000.00	0.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV006	Adquisicion de pipa para trasporte de agua para servicio de obras Publicas cancelada	NOCHISTLAN	0.00			1 pza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
10FIV007	Adquisicion de terreno para la construccion de 100 pies de casa cancelada	NOCHISTLAN	0.00			1 T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
	SUBTOTAL:		5,931,448.00	0.00	10,401,948.00		0.00	6,045,407.65	-113,959.65	0.00	6,045,407.65	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES DE MARZO 2011

EJERCICIO 2010

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2010
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA: 05/04/2011

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION APROBADA	INV. LIBERADA MENSUAL	INV. LIBERADA ACUMULADA	METAS	EJERCIDO		POR EJERCER	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION POR COMPROB.	APORT. APROBADA	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO	
							MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.
10FIV008	Electrificacion de jardin principal en la comunidad	LA ESTANCIA	168,908.00			1 deuda	0.00	168,908.00	0.00	0.00	160,527.11	8,380.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV009	Electrificacion de jardin principal en la comunidad	TLACHICHILA	160,483.00			1 deuda	0.00	160,483.00	0.00	0.00	160,483.63	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV010	Aport. Mpal. Para el otorgamiento de becas para estudiantes de escasos recursos convenio con SEC	NOCHISTLAN	81,400.00			1 APORT.	0.00	81,400.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV011	Construccion de techumbre en canchas de la escuela Preparatoria Lazaro Cardenas	NOCHISTLAN	700,000.00			1 obra	0.00	699,999.98	0.02	0.00	699,999.98	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV012	Construccion de boulevard salida a Tlachichila	NOCHISTLAN	542,662.07			1 obra	0.00	542,662.07	0.00	0.00	542,662.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV013	Construccion de base Hidraulica en Boulevard Miguel Auza	NOCHISTLAN	214,121.92			1 obra	0.00	214,121.92	0.00	0.00	214,121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV014	Pago de publicidad canal xx1	NOCHISTLAN	34,800.00			1 obra	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
10FIV015	Pago de finiquito a regidores y Directores 2007-2010	NOCHISTLAN	433,415.00			1 obra	0.00	433,415.00	0.00	0.00	433,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
S/N	APORT. MPAL. REHABILITACION DE CASA PASTORAL 3X1 2010	NOCHISTLAN	195,441.00			1 APORT.	0.00	195,441.00	0.00	0.00	195,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
SUBTOTAL:			2,531,230.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,230.97	0.02	0.00	2,522,850.71	8,380.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES DE MARZO 2011

EJERCICIO 2010

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2010
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA:

05/04/2011

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	INV. LIBERADA	INV. LIBERADA	METAS	EJERCIDO		POR	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION	APORT.	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISIC	
			APROBADA	MENSUAL	ACUMULADA		MENSUAL	ACUMULADO	EJERCER	MENSUAL	ACUMULADO	POR COMPROB.	APROBADA	MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.
S/N	APORT. MPAL. REHABILITACION DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD 3X1 2010	DANIEL CAMARENA (LAS ANIMAS)	100,000.00			1 APORT.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100
S/N	APORT. MPAL. REHABILITACION DE ANEXO EN EL TEMPLO DE LA COMUNIDAD 3X1 2010	EL MOLINO	71,849.00			1 APORT.	0.00	71,849.00	0.00	0.00	71,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100
S/N	APORT. MPAL. PARA LA CONSTRUCCION DE BORDA EN EL PANTEON	LAS ANIMAS	50,000.00			1 APORT.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100
S/N	PAGO DE JUICIO LABORAL 186/2008 DEL EMPLEADO GERARDO MEDRANO SALDIVAR	NOCHISTLAN	45,000.00			1 APORT.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100
S/N	ADQUISICION DE TERRENO CONLINDANTE CON PANTEON MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE PANTEON	NOCHISTLAN	302,000.00			1 TERR.	0.00	302,000.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100
S/N	PAGO DE CUOTAS AL IMSS, CORRESPONDIENTE A CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE OCTUBRE	NOCHISTLAN	395,041.97			1 DEUDA	0.00	395,041.97	0.00	0.00	395,041.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100
S/N	AMPLIACION DE OFICINAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOCHISTLAN	312,368.41			1 OBRA	0.00	312,368.41	0.00	34,832.58	119,570.26	192,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5%	75
S/N	ADQUISICION DE PIPA USADA PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	NOCHISTLAN	150,000.00			1 PIPA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100
S/N	TERMINACION DE COLECTOR GENERAL EN LA ESTANCIA	LA ESTANCIA	69,050.00			1 OBRA	0.00	69,050.00	0.00	0.00	69,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100
S/N	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL	NOCHISTLAN	280,000.00			2 VEH.	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100
S/N	APORT. MPAL. PARA EL PROGRAMA DE APOYO INVERNAL (COBIJAS Y JUGUETES)	NOCHISTLAN	50,000.00			1 APORT.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100
	SUBTOTAL:		1,825,309.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,309.38	0.00	34,832.58	1,622,511.23	202,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL:		10,287,988.37	0.00	10,401,948.00	0.00	0.00	10,401,948.00	-113,959.63	34,832.58	10,190,769.59	711,178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)
INFORME FISICO-FINANCIERO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2010 EJERCIDOS EN 2011

MES: AL MES MARZO 2011

EJERCICIO 2011

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA: 05/04/2011

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION APROBADA	INV. LIBERADA MENSUAL	INV. LIBERADA ACUMULADA	METAS	EJERCIDO		POR EJERCER	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION POR COMPROB.	APORT. APROBADA	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO	
							MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	4,780.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL:			0.00	0.00	4,780.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTRALOR MUNICIPAL
PROFR. ROBERTO QUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MOISES ORNELAS AGUAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES MARZO 2011

EJERCICIO 2011

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA: 05/04/2011

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	INV. LIBERADA	INV. LIBERADA	METAS	EJERCIDO		POR	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION	APORT.	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO	
			APROBADA	MENSUAL	ACUMULADA		MENSUAL	ACUMULADO	EJERCER	MENSUAL	ACUMULADO	POR COMPROB.		MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.
	LIBERACION CONCENTRADA DEL FONDO III.		0.00	1,004,324.00	2,008,648.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
S/N	Adquisicion de uniformes para elementos de seguridad publica		83,520.00				83,520.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
S/N	Pago de credito contraido con banobras por la adquisicion de maquinaria		0.00				538,814.09	538,814.09	-538,814.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10%	10%
TOTAL:			83,520.00	1,004,324.00	2,008,648.00		622,334.09	622,334.09	-538,814.09	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. SERGIO DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

CONTADOR MUNICIPAL

PROFR. ROBERTO GUEZADA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

CLMOISES ORNELAS AGUAYO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

HEBERTO HINOJOSA GARCIA