

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA
FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.
INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015
 SUB-PROGRAMA: FORTAMUNDF
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL AÑO 2015

fecha : 03/02/2016

NO. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION	METAS APROBADS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO) FINANCIERO	Nuevo presupuesto/A mpliaciones/Reducciones	Presupuesto vigente o disponible	RECURSOS PUBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCION		Observacion y/o notas
	NO.(CLAVE)	NOMBRE							MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUM	MENS.	ACUM.	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRAT O	
Programas																					
Obligaciones Financieras																					
15FIV3400 1	501002	OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGO DE DEUDA CON BANOBRAS Y GODEZAC)	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O		14,836,068.00	-4,254,855.13	10,581,212.87	571,587.64	10,581,212.87	0.00	0.00	0.00	5%	100%	5%	100%	X		MONTO MODIFICADO DE ACUERDO A TECHO FINANCIERO CORRECTO, POLIZA P00568 DE 01/03/2015 Y REDUCCION DE PRESUPUESTO POLIZA NO. P00988 DEL 01/03/2015, POR UN MONTO DE \$ 477,839.00 . Red. De pres. Poliza P02497 DE 30/08/2015 POR \$ 534,936.00	
Agua																					
						0.00		0.00													
Descarga de aguas residuales																					
						0.00		0.00													
Modernizacion a los sistemas de recaudacion local																					
						0.00		0.00													
Atencion directa a Seguridad Publica																					
15FIV3400 8	502001	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O	8 CAMARAS	0.00	550,000.00	550,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	64%	100%	64%	100%		X	MODIF. PRES. POLIZA P00820 DE 02/03/2015 POR \$ 200,000.00 y Ampl. Pres. poliza P02496 del 30/08/2015 por \$ 500,000.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA
FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.
INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015
 SUB-PROGRAMA: FORTAMUNDF
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL AÑO 2015

fecha : 03/02/2016

NO. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION	METAS APROBADS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO) FINANCIERO	Nuevo presupuesto/A mpliaciones/Re ducciones	Presupuesto vigente o disponible	RECURSOS PUBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCION		Observacion y/o notas
	NO.(CLAVE)	NOMBRE							MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRAT O	
15FIV3401 2	502002	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O	VARIAS NOMINAS	0.00	1,904,431.12	1,904,431.12	836,203.73	1,904,431.09	0.03		0.00	0.00	44%	100%	44%	100%	X		Trasp. de Pres. poliza P02507 del 30/08/2015 por \$ 1'285,506.39 EN CH. 012 SE INCLUYE :CHEQUE 12 POR 104,176.74 EN LOS CUALES SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: 72,381.77 FONDO IV 2015. ADEMAS EN ESTE MONTO SE INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIV 2014 POR UN MONTO DE 6,814.97 PRESUPUESTADOS A ESTE PROYECTO. MAS MONTO DE 25,000 POR REINTEGRO A FONDO. POR OBSERVACIONES DE ASE EJERCICIO 2014. (POR RECURSO IMPROCEDENTE. CARGAS DE BAÑO PARA LA GANADERA)
15FIV3401 1	502003	ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O	2 COMPUTAD ORAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0%	100%	0%	100%	X		MODIF. PRES. POLIZA P002326 DEL 01/07/2015 POR \$ 20,000.00
15FIV3401 3	502004	ADQUISICION DE DOS PANTALLAS Y 4 MONITORES PARA SEGURIDAD PUBLICA	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O	6 PIEZAS	0.00	34,936.00	34,936.00	0.00	34,936.00	0.00		0.00	0.00	0%	100%	0%	100%	X		Trasp. de Pres. poliza P02497 del 30/08/2015 por \$ 34,936.00
15FIV3401 4	502005	ADQUISICION DE MOTOS Y EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS UTILIZADAS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O	1 LOTE	0.00	194,000.01	194,000.01	0.00	194,000.01	0.00		0.00	0.00	0%	100%	0%	100%	X		Trasp. de Pres. poliza P02497 del 30/08/2015 por \$ 200,000.00. Modif. Pres. poliza P04133 DE 01/12/2015 \$ 6,399.99
15FIV3401 5	502006	CONSTRUCCION DE CUARTO DE AREA DE CONTROL C4 PARA SEGURIDAD PUBLICA	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O	1 LOTE	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		0.00	0.00	100%	100%	100%	100%	X		Trasp. de Pres. poliza P02497 del 30/08/2015 por \$ 100,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA
FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.
INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015
 SUB-PROGRAMA: FORTAMUNDF
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL AÑO 2015

fecha: 03/02/2016

NO. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION	METAS APROBADS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO) FINANCIERO	Nuevo presupuesto/A mpliaciones/Re ducciones	Presupuesto vigente o disponible	RECURSOS PUBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCION		Observacion y/o notas
	NO.(CLAVE)	NOMBRE							MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
15FIV34017	502007	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O	1 LOTE	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%		X	Trasp. de Pres. poliza P03820 DE 01/12/2015 \$ 100,000.00	
15FIV34018	502008	EQUIPAMIENTO DE AREA DE CONTROL C4 PARA SEGURIDAD PUBLICA	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O	1 LOTE	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%		X	Trasp. de Pres. poliza P03820 DE 01/12/2015 \$40,000.00	
Mantenimiento de Infraestructura (Aportaciones al programa tres por uno)																					
15FIV34002	505001	AFORT. MPAL RESTAURACION DE TEMPLO Y CONSTRUCCION DE CAMPANARIO EN SAN MIGUEL ARCANGEL EN NOCHISTLAN PROG. 3X1 2015	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	LATTUD 21°21'22.23"N LONGITUD 102°49'43.30"O	1 OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	200,142.00	-200,142.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%		X	MODIF. PRES. POLIZA P00570 DE 02/03/2015 . Reintegro de recurso al fondo con rec. Propios se cubre aportación. Poliza P 03736 De 01/11/2015	
15FIV34003	505002	AFORT. MPAL PARA CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL LA ESTANCIA PROGRAMA 3X1 2015	LA ESTANCIA	LATTUD 21°25'47.09"N LONGITUD 102°44'25.66"O	1 OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	71,189.00	-71,189.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%		X	MODIF. PRES. POLIZA P00570 DE 02/03/2015. Reintegro de recurso al fondo con rec. Propios se cubre aportación. Poliza P 03736 De 01/11/2015	
15FIV34004	505003	AFORT. MPAL PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ LA LABOR PROG. 3X1 2015	LA LABOR	LATTUD 21°19'12.5"N LONGITUD 102°52'11.62"O	1 OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	-42,200.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%		X	MODIF. PRES. POLIZA P00570 DE 02/03/2015. Reintegro de recurso al fondo con rec. Propios se cubre aportación. Poliza P 03736 De 01/11/2015	
15FIV34005	505004	AFORT. MPAL PARA REMODELACION DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA VALLECITOS PROG. 3X1 2015	VALLECITOS	LATTUD 21°28'17.56"N LONGITUD 102°56'8.98"O	1 OBRA	0.00	53,567.00	53,567.00	0.00	53,567.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	0%	100%		X	MODIF. PRES. POLIZA P00570 DE 02/03/2015	

