

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA**  
**FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FONDO III) 2015**  
**INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2015**

PROGRAMA DE GOBIERNO(FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2015

FECHA: 03/02/2016

SUB-PROGRAMA: F.I.S.M. ( FONDO III ) FAIS

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL AÑO 2015

NO. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION	METAS APROBADS	PRESUPUESTO APROBADO ( TECHO) FINANCIERO	Nuevo presupuesto/ Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto vigente o disponible	RECURSOS PUBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCION		Observacion y/o notas	
	NO.(CL AVE)	NOMBRE							MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER	PROYECTO (CLAVE)	APORT. BENEF.	MENSUAL	ACUMULADO	por ejercer	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.		POR ADMON. DIRECTA
<b>Programas</b>																						
<b>401 AGUA POTABLE</b>																						
15FIII3401 2	401002	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN FRACC. LAS ARBOLEDAS PROY. DE VIVIENDA	NOCHISTLAN ( FRACC. ARBOLEDAS)	LATITUD 21°22'57.64"N LONGITUD 102°50'12.30"O		0.00	410,640.19	410,640.19	410,640.19	410,640.19	0.00		0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%		X	Mod. Pres. poliza P03435 DE 01/10/2015
15FIII3401 3	401003	CONSTRUCCION DE PRESA DE MAMPOSTERIA EN LA BARRANQUITA	LA BARRANQUITA	LATITUD 21°16'41.94"N LONGITUD 102°57'08.88"O		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%		X	CANCELADO Mod. Pres. poliza P03436 DE 01/10/2015 . Traspaso pres. 03766 de
15FIII3401 4	401004	CONSTRUCCION DE OBRA HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	LA HUERTA	LATITUD 21°28'55.79"N LONGITUD 102°56'13.43"O		0.00	323,048.59	323,048.59	323,048.59	323,048.59	0.00		0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%		X	Mod. Pres. poliza P03435 DE 01/10/2015
15FIII3403 1	401005	APORT. MPAL. PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE A.P. EN TLACHICHILA (EL TERRONAL)	TLACHICHILA			0.00	592,261.76	592,261.76	592,261.76	592,261.76	0.00		0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%		X	Modif. Pres. poliza P03765 DE 592,261.76 DE 01/11/2015
<b>402 DRENAJE Y LETRINAS</b>																						
15FIII3401 5	402001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LOS BORRUELES	LOS BORRUELES	LATITUD 21°22'52.17"N LONGITUD 102°50'35.60"O		0.00	125,046.34	125,046.34	125,046.34	125,046.34	0.00		0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%		X	Mod. Pres. poliza P03435 DE 01/10/2015
15FIII3401 6	402002	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LOS SANDOVALES	LOS SANDOVALES	LATITUD 21°22'18.96"N LONGITUD 102°52'27.47"O		0.00	85,027.68	85,027.68	85,027.68	85,027.68	0.00		0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%		X	Mod. Pres. poliza P03435 DE 01/10/2015

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA**  
**FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FONDO III) 2015**  
**INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2015**

PROGRAMA DE GOBIERNO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2015

FECHA: 03/02/2016

SUB-PROGRAMA: F.I.S.M. ( FONDO III ) FAIS

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DEL AÑO 2015

NO. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION	METAS APROBADS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO) FINANCIERO	Nuevo presupuesto/ Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto vigente o disponible	RECURSOS PUBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCION		Observacion y/o notas	
	NO.(CL AVE)	NOMBRE							MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER	PROYECTO (CLAVE)	APORT. BENEF.	MENSUAL	ACUMULADO	por ejercer	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.		POR ADMON. DIRECTA
15FIII3401 7	402003	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE EN FRACC. ARBOLEDAS PROY. DE VIVIENDA DE PIE DE CASA 2015	NOCHISTLAN ( FRACC. ARBOLEDAS)	LATITUD 21°22'56.4"N LONGITUD 102°50'12.30"O		0.00	644,577.84	644,577.84	644,577.84	644,577.84	0.00		0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%		X	Mod. Pres. poliza P03435 DE 01/10/2015
<b>403 ALCANTARILLADO</b>																						
15FIII3401 8	403001	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DANIEL CAMARENA	DANIEL CAMARENA	LATITUD 21°20'45.17"N LONGITUD 102°53'46.15"O		0.00	38,305.60	38,305.60	38,305.60	38,305.60	0.00		0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%		X	Mod. Pres. poliza P03435 DE 01/10/2015
<b>404 URBANIZACION</b>																						
15FIII3400 1	404001	APORT. MPAL PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA ESCUELA EN LAS HUERTAS PROG. SX1 2015	LAS HUERTAS	LATITUD 21°16'15.11"N LONGITUD 102°53'27.44"O	1 OBRA	0.00	20,402.00	20,402.00	0.00	20,402.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	100%	0%	100%		X	Traspaso de presupuesto poliza P00569 De 02/02/2015
15FIII3400 2	404002	APORT. MPAL. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE LA VILLITA PROG. SX1 2015	LA VILLITA	LATITUD 21°23'43.25"N LONGITUD 102°50'27.02"O	740.66 M2	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	100%	0%	100%		X	Traspaso de presupuesto poliza P00569 De 02/02/2015
15FIII3400 3	404003	APORT. MPAL. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJ. ISABEL FRIAS EN VALLECITOS PROG. SX1 2015	VALLECITOS	LATITUD 21°27'53.13"N LONGITUD 102°55'57.75"O	420 M2	0.00	34,875.00	34,875.00	0.00	34,875.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	100%	0%	100%		X	Traspaso de presupuesto poliza P00569 De 02/02/2015

