03/02/2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015

FORTAMUNDF

MES QUE INFORMA:

SUB-PROGRAMA:

DICIEMBRE DEL AÑO 2015

		PROYECTO				P . 34	Nuevo	10.0-10-	RECURSOS	PUBLICOS		APORTA	CION DE BENEF	ICIARIOS	AVA FINAN		AVANCE	FISICO	MODALI		
NO. OBRA	NO.(CLAVE)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION	METAS APROBADS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO) FINANCIERO	presupuesto/A mpliaciones/Re ducciones	Presupuesto vigente o disponible	MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	AGUM.	MENS.	ACUM.	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRAT O	Observacion y/o nota
								Р	rograma	S											
Obliga	ciones	s Financieras																			
15FIV3400 1	501002	OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGO DE DEUDA CON BANOBRAS Y GODEZAC)	NOCHISTIAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O		14,836,068.00	-4,254,855.13	10,581,212.87	571,587.64	10,581,212.87	0.00		0.00	0.00	5%	100%	5%	100%	x		MONTO MODIFICAL DE ACUERDO A TEC FINANCIERO CORRECTO, POLI. P00568 DE 01/03/201 REDUCCION DE PRESUPUESTO POL NO. P00988 DEL 01/03/2015, POR MONTO DE \$ 477.835 , Red. De pres. Poli. P02497 DE 30/08/20 POR \$ 534,936.00
Agua								1													
						0.00		0.00													
Desca	rga de	aguas residua	ales																		
						0.00		0.00													
Moder	nizaci	on a los sisten	nas de r	ecaudacior	local					3 7 67			44								
						0.00		0.00													
Atenci	on dir	ecta a Segurid	ad Publ	ica						•											
15FIV3400 8		ADQUISICION DE	NOCHISTLAN		8 CAMARAS	0.00	550,000.00	550,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00		0.00	0.00	64%	100%	64%	100%		Х	MODIF. PRES. POLIZA P00820 D 02/03/2015 POR 200,000.00 y Amp Pres. poliza P0249 del 30/08/2015 por 500,000.00

03/02/2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015

SUB-PROGRAMA:

FORTAMUNDF

MES QUE INFORMA:

DICIEMBRE

DEL AÑO 2015

		PROYECTO	其物	MARKET STATE			Nuevo	Selfie	RECURSOS	PUBLICOS		APORT/	ACION DE BENE	FICIARIOS	AVA FINAN		AVANC	E FISICO	MODAL	IDAD DE UCION	
NO. OBRA	NO.(CLAVE)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION	METAS APROBADS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO) FINANCIERO	presupuesto/A mpliaciones/Re ducciones	Presupuesto vigente o disponible	MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRAT O	Observacion y/o notas
15FiV3401 2	502002	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	NOCHISTLÂN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21*21*49.08*N Longitud 102*50'52.24*O	VARIAS NOMINAS	0.00	1,904,431.12	1,904,431.12	836,203.73	1,904,431.09	0.03		0,00	0.00	44%	100%	44%	100%	X		Trasp. de Pres. poliza P02507 del 30/08/2015 por \$ 1295,506,35 EN CH. 012 SE INCLUYE: CHEQUE 12 POR 104,176.74 EN LOS CUALES SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: 72,381.77 FONDO IV 2015, ADEMAS EN ESTE MONTO SE INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIV 2014 POR UN MONTO DE 6,814.97 PRESUPUESTADOS A ESTE PROYECTO. MAS MONTO DE 25,000 POR REINTEGRO DA 5000 FOR REINTEGRO DE 25,000 POR REINTEGRO DE 25,000 POR REINTEGRO DE 25,000 POR DESERVACIONES DE ASE EJERCICIO 2014. (POR RECURSO IMPROCEDENTE, CARGAS DE BAÑO PARA LA GANADERA)
15FIV3401 1	502003	ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O	2 COMPUTAD ORAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0%	100%	0%	100%		X	MODIF: PRES, POLIZA P002326 DEL 01/07/2015 POR \$ 20,000.00
15FiV3401	502004	ADQUISICION DE DOS PANTALLAS Y 4 MONITORES PARA SEGURIDAD PUBLICA	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O	6 PIEZAS	0.00	34,936.00	34,936.00	0.00	34,936.00	0.00		0.00	0.00	0%	100%	0%	100%		X	Trasp. de Pres. poliza P02497 del 30/08/2015 por \$ 34,936.00
15FiV5401 4	502005	ADQUISICION DE MOTOS Y EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS UTILIZADAS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O	1 LOTE	0.00	194,000.01	194,000.01	0.00	194,000.01	0.00		0.00	0.00	0%	100%	0%	100%		Х	Trasp. de Pres. poliza P02497 del 30/08/2015 por \$ 200,000.00, Modif. Pres. poliza P04133 DE 01/12/2015 \$ 6,399.99
15FIV3401 5	502006	CONSTRUCCION DE CUARTO DE AREA DE CONTROL C4 PARA SEGURIDAD PUBLICA	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Lengitud 102°50'52.24"O	1 LOTE	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		0.00	0.00	100%	100%	100%	100%		X	Trasp. de Pres. poliza P02497 del 30/08/2015 por \$ 100,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: DICIEMBRE

DEL AÑO 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015

fecha:

03/02/2016

SUB-PROGRAMA:

FORTAMUNDF

MES QUE INFORMA:

DICIEMBRE

DEL AÑO 2015

	L -	PROYECTO				TENTE TE	Nuevo		RECURSOS	PUBLICOS	المال أمامه	APORT	ACION DE BENE	FICIARIOS	AVA FINAN		AVANCI	E FISICO		IDAD DE UCION	
NO. OBRA	NO.(CLAVE)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION	METAS APROBADS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO) FINANCIERO	presupuesto/A mpliaciones/Re ducciones	Presupuesto vigente o disponible	MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRAT O	Observacion y/o nota
5FIV3401 7	502007	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERÁ)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O	1 LOTE	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	100%	100%	100%	100%		X	Trasp. de Pres. poliza P03820 DE 01/12/2015 \$ 100,000.00
8 8	502008	EQUIPAMIENTO DE AREA DE CONTROL C4 PARA SEGURIDAD PUBLICA	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O	1 LOTE	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	100%	100%	100%	100%		Х	Trasp. de Pres. poliza P03820 DE 01/12/2015 \$40,000.00
		nto de Infraestr s al programa t																			
5FIV3400 2		APORT. MPAL. RESTAURACION DE TEMPLO Y CONSTRUCCION DE CAMPANARIO EN SAN MIGUEL ARCANGEL EN NOCHISTILAN PROG. 3X1 2015	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	LATTTUD 21°21°22.23°N LONGITUD 102°49°43.30°O	1 OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	200,142.00	-200,142.00		0.00	0.00	0%	0%	0%	0%		х	MODIF. PRES. POLIZA P00570 I 02/03/2015 . Reintegro de recu al fondo con rec Propios se cubro aportación. Polizza 03736 De 01/11/20
5FIV3400 3	505002	APORT. MPAL PARA CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL LA ESTANCIA PROGRAMA 3X1 2015	LA ESTANCIA	LATITUD 21°25′47.09′N LONGITUD 102°44′25.66′O	1 OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	71,189.00	-71,189.00		0.00	0.00	0%	0%	0%	0%		X	MODIF. PRES. POLIZA P00570 II 02/03/2015 . Reintegro de recur al fondo con rec Propios se cubre
5FIV3400 4	505003	APORT. MPAL PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ LA LABOR PROG. 3X1 2015	LA LABOR	LATITUD 21*19*1.25*N LONGITUD 102*52*1L62*O	1 OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	-42,200.00		0.00	0.00	0%	0%	0%	0%		X	aportación. Poliza MODIF. PRES. POLIZA P00570 E 02/03/2015. Reinte de recurso al fonc con rec. Propios s cubre aportación Poliza P 03736 D 01/11/2015
5FIV3400 5	505004	APORT. MPAL PARA REMODELACION DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA VALLECITOS PROG. 3X1 2015	VALLECITOS	LATITUD 21'28'17.56'N LONGITUD 102°56'8.98'O	1 OBRA	0.00	53,567.00	53,567.00	0.00	53,567.00	0.00		0.00	0.00	0%	100%	0%	100%		X	MODIF. PRES. POLIZA P00570 I 02/03/2015

03/02/2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO: SUB-PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015

FORTAMUNDF

MES QUE INFORMA:

DICIEMBRE

DEL AÑO 2015

							Nuevo		RECURSOS	PUBLICOS		APORT/	ACION DE BENE	FICIARIOS	AVAI		AVANCI	E FISICO		IDAD DE UCION	
NO. OBRA	NO.(CLAVE)	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION	METAS APROBADS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO) FINANCIERO	presupuesto/A mpliaciones/Re ducciones	Presupuesto vigente o disponible	MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRAT O	Observacion y/o nota
5FIV3400 6	505005	APORT. MPAL. PARA REMODELACION DE TEMPLO 2DA ETAPA VALLECITOS PROGRAMA 3X1 2015	VALLECITOS	LATITUD 21°22'32.70°N LONGITUD 102°45'53.40°O	1 OBRA	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00		0.00	0.00	0%	100%	0%	100%		X	MODIF. PRES. POLIZA P00570 D 02/03/2015
5FIV3400 7	505006	APORT. MPAL PARA RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DEL BAUTISTERIO 2DA ETAPA CAPELLANIA PROG. 3X1 2015	CAPELLANIA	LATITUD 21°17'55.46°N LONGITUD 102°54'45.75°O	1 OBRA	0.00	185,197.00	185,197.00	0.00	185,197.00	0.00		0.00	0.00	0%	100%	0%	100%		X	MODIF. PRES. POLIZA P00570 DE 02/03/2015
)tras	aporta	ciones			71.13																
15FIV3400 9	505007	APORT, MAL. PARA EL PROGRAMA SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO. EN CABECERA PROGRAMA 3X1 2015	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O	1 ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00		0.00	0.00	0%	0%	0%	\$ 09		X	MODIF. PRES. POLIZ. P00570 DE 02/03/2018 Poliza P03496 de 30/08/2015 y TRASP PRES. P03735 de 01/11/2015. Reintegro recurso al fondo con re Propios se cubre aportación ejercida Previamente por \$ 500,000.00
15FIV3 4 01 6	505008	APORT: MUNICIPAL PARA 3 EL PROGRAMA CULTURAL DE NOCHISTLAN	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49,08"N Longitud 102°50'52.24"O	1 APOK	г. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0 0%	0%	5 09	6 05	6 X		Trasp. de Pres. poliza P02497 d 30/08/2015 por \$ 200,000.00. trasp Pres. poliza P038t DE 01/12/2015
Adqui	sicion	es					-														
15FIV\$401		ADQUISICION DE 1 DESPENSAS EJERCIDAS POR DIF	NOCHISTLAI DE MEJIA (CAECERA)	21°21'49.08"N Longitud	1 ACCIO	N 0.0	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00		0.00	0 0.00	0 0%	6 0%	6 09	0	6 X		MODIF. PRES. POLIZA P01451D 01/05/2015. Reinted de recurso al fond con rec. Propios s cubre aportación. Poliza P 03736 Do 01/11/2015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: DICIEMBRE

477,839.00

DEL AÑO 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015

-31,815.00

fecha:

03/02/2016

SUB-PROGRAMA:

FORTAMUNDF

MES QUE INFORMA:

DICIEMBRE

DEL AÑO 2015

H		PROYECTO				Lane.	Nuevo		RECURSOS	PUBLICOS		APORTA	ICION DE BENE	FICIARIOS	AVA FINAN	NCE CIERO	AVANCE	E FISICO		IDAD DE UCION	
NO. OBRA	NO-(CLAVE)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION		PRESUPUESTO	presupuesto/A mpliaciones/Re ducciones	Presupuesto vigente o disponible	MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRAT O	Observacion y/o notas
15FIV3401 9	503002	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS OFICIALES	NOCHISTIAN DE MEJIA (CAECERA)	Latitud 21°21'49.08"N Longitud 102°50'52.24"O	2 VEHICULOS	0.00	538,200.00	538,200.00	538,200.00	538,200.00	0.00		0.00	0.00	100%	100%	100%	100%	×		Modif. Pres. poliza P03894 DE 01/12/2015 poR \$ 538,200.00
S/N		PRESTAMO A CORTO PLAZO A TESORERIA MUNICIPAL.	NOCHISTLAN DE MEJIA (CAECERA)			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	x		PRESTAMO A CORTO PLAZO DE FECHA DE 05/11/2015 REINTEGRO AL
		TOTAL PRES	UPUESTO 2015			14,836,068.00	-446,024.00	14,390,044.00	2,545,991.37	15,803,574.97	-913,530.97		0.00	0.00							
		тесно	FINANCIERO	F. F. F. F.		14,358,229.00															

ERNANDO GONZALEZ SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELVIRA BECERRA VILLALPANDO SINDICO MUNICIPAL

> ING OSE BARRON DURAN DIRECTOR DE SARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó

RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO

T.C. PALMIRA GONZALEZ MEJIA

XXXXXXXX

C. GABRIEL QUEZADA ORNELAS

CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA AUXILIAR DESARROLLO ECONOMICO

DIFERENCIA:

TESORERIA TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

2013-2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015

TOTAL DEL DEL DE ELEDECICIO 2015

03/02/2016

SUB-PROGRAMA:

FORTAMUNDF

MES QUE INFORMA:

DICIEMBRE

DEL AÑO 2015

		PROYECTO			F. EL	P. Harry	Nuevo	e Ring it In	RECURSOS	S PUBLICOS		APORTA	ACION DE BENE	FICIARIOS	FINANC		AVANCE FISICO	MODALI EJECU		
NO. OBRA	NO.(CLAVE)		LOCALIDAD	COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION		APROBADO (TECHO)	presupuesto/A mpliaciones/Re ducciones		MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUM.	MENS. ACUM.	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRAT O	Observacion y/o notas

NOTAS ACLARATORIAS:

DENTRO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y D.T. DEL D.F. 2015, AL INICIO DEL EJERCICIO SE CONTEMPLO EL MONTO ERRONEO DE TECHO FINANCIERO POR \$ 14,836,068.00 DEBIDO A QUE SE DESCONOCIA EL TECHO FINANCIERO CORRECTO MONTO REAL \$14,358,229.00 . CON FECHA 01/03/2015, MEDIANTE POLIZA P00568 Y P00988 POR UN MONDO DE \$ 477,839.00 SE

1) REALIZAN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A TECHO FINANCIERO.

DENTRO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y D.T. DEL D.F. 2015, AL INICIO DEL EJERCICIO SE CONTEMPLO EL MONTO ERRONEO DE TECHO FINANCIERO POR \$ 14,836,068.00 DEBIDO A QUE SE DESCONOCIA EL TECHO FINANCIERO CORRECTO MONTO REAL \$14,358,229.00. CON FECHA 01/03/2015, MEDIANTE POLIZA P00568 Y P00988 POR UN MONDO DE \$ 477,839.00 SE

- 2) REALIZAN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A TECHO FINANCIERO.
- 3) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR UN MONTO DE \$477,839.00 MEDIANTE POLIZA P00568 Y P00988 DE 01/03/2015. DE ACUERDO A TECHO FINANCIERO.
- 4) CON FECHA DE 02/03/2015 MEDIANTE POLIZA P00570 , SE REALIZAN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR UN MONTO DE 1'630,795.00 AFECTANDO VARIOS PROYECTOS.
- A PARTIR DEL MES DE MAYO SE CAMBIA LA MODALIDAD DE EJECUCION DE ADMON. MUNICIPAL, POR CONTRATO EN EL CASO DE LAS APORTACIONES MUNICIPALES A L PROGRAMA 3X1 2015. TOMANDO 5) EN CUENTA QUE SE CONSIDERA QUE LA MODALIDAD DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 ES "CONTRATO"
- 6) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MEDIANTE POLIZAS: CON FECHA 30/08/2015 P02496 POR \$ 500,000.00, P02497 de 30/08/2015 POR \$534,936.00 Y POLIZA P02507 DE 30/08/2015 1'285,506.39
- 7) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MEDIANTE POLIZAS: CON FECHA 01/10/2015 P003435 POR UN MONTO DE \$7'783,782.40 Y P003436 POR UN MONTO DE \$1'657,559.11
- 8) EN INFORME DE MAYO A SEPTIEMBRE EN EL PROY. 501002 SE DETECTA ERROR EN EJERCIDO ACUMULADO, EL MONTO ACUMULADO A ESTE MES ES DE 8'806,651.37
- 9) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MEDIANTE POLIZAS: P03736 DE 01/11/2015, POR \$413,531.00 Y P03735 DE 01/11/2015 POR \$ 500,000.00
- 10) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MEDIANTE POLIZAS: P03894 DE 01/12/2015 POR \$ 538,200.00 Y P4037 DE 01/12/2015 POR \$500,000.00
- 11) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MEDIANTE POLIZAS: P4133 DE 01/12/2015 POR \$ 6,399.99
- AUMENTO DE PRESUPUESTO AL PROY. 502002 POR \$ 25,000.00 (REINTEGRO DE RECURSOS POR OBSERV. ASE 2014 POR EJERCIDOS DE FORMA IMPROCEDENTE O NO PERMITIDOS) POLIZA P04270 de 201/12/2015
- 13) AUMENTO DE PRESUPUESTO AL PROY. 502002POR \$ 6,814.97 (RENDIMEINTOS FINANCIEROS 2014) P04271 POR 6,814.97 DE 01/10/2015
- EN CH. 012 SE INCLUYE :CHEQUE 12 POR 104,176.74 EN LOS CUALES SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: 72,361.77 FONDO IV 2015, ADEMAS EN ESTE MONTO SE CONSIDERA COMO AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR LA CANTIDAD DE \$31,815.00. QUE INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIV 2014 POR UN MONTO DE 6,814.97 PRESUPUESTADOS A ESTE PROYECTO. MAS MONTO DE 25,000 POR
- 14) REINTEGRO A FONDO, POR OBSERVACIONES DE ASE EJERCICIO 2014. (POR RECURSO IMPROCEDENTE, CARGAS DE BAÑO PARA LA GANADERA)