

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO III. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

FONDO III. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2013 FECHA: 16/12/2013
 MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

No. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION	LOCALIDAD	INVERSION APROBADA	INV. LIBERADA MENSUAL	INV. LIBERADA ACUMULADA	METAS	EJERCIDO		POR		INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION POR COMPROB.		APORT. APROBADA	ING. MENSUAL BENEF.	ING. ACUM. BENEF.	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO		
							MENSUAL	ACUMULADO	EJERCER	MENSUAL	ACUMULADO	COMPROB.	BENEF.	MENSUAL				ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.		
13FI34001	Adquisicion de tuberia para la construccion de linea de conduccion	Mesa de Frias	110,017.25			1 lote	0.00	110,017.25	0.00	0.00	110,017.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34002	Construccion de pozo III Camino al Tuiche	El Tuiche	200,000.00			1 obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34003	Equipamiento de pozo III Camino al Tuiche	El Tuiche	230,000.00			1 obra	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34005	Adquisicion de tuberia Camino al Tuiche	El Tuiche	16,000.00			1 lote	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34009	Adquisicion de tuberia Camino al Tuiche	El Tuiche	202,499.97			1 lote	0.00	202,499.97	0.00	0.00	202,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34010	Construccion de muro de retencion de agua	Japocica	1,500,000.00			1 obra	0.00	1,499,999.32	0.00	0.00	1,499,999.32	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34011	Aport. Mpal. Para la construccion de linea de agua obra a ejecutar por medio del 3x1 2013	Las Huertas	124,313.00			1 aport.	0.00	124,313.00	0.00	0.00	124,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
SUBTOTAL:			2,382,830.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,829.54	0.00	0.00	2,382,829.54	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. ALCANTARILLADO																								
SUBTOTAL:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO III. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

FONDO III. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2013
MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

FECHA: 16/12/2013

No. OBRA Y TIPO	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION APROBADA	INV. LIBERADA		METAS	EJERCIDO		POR EJERCER	INV. EJERCIDO COMPROB.		INVERSION POR COMPROB.	APORT. APROBADA	ING. MENSUAL BENEF.		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO		
				MENSUAL	ACUMULADA		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUM.			MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.			
13FI34036	Construcción de 506 de colector	Tlachichila	146,050.96			506 m.l.	0.00	175,454.01	-29,403.05	0.00	81,238.01	54,812.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	120%
13FI34040	Construcción de 133 m.l. de colector	Tlachichila	140,645.00			133 m.l.	0.00	128,279.80	12,365.20	0.00	128,279.80	12,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	91%
SUBTOTAL:			286,695.96	0.00	0.00	0.00	0.00	303,733.81	-17,037.85	0.00	219,517.81	67,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. DRENAJE Y LETRINAS																				
4. URBANIZACION MUNICIPAL																				
13FI34006	Construcción de muro en Frac. Mesa de San Juan	Mesa de San Juan	359,249.00			1 obra	0.00	373,935.00	-14,686.00	0.00	334,420.00	-14,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	104%
13FI34008	Nivelación de terreno en Fracc. Mesa de San Juan	Mesa de San Juan	90,711.77			1 obra	0.00	90,711.77	0.00	0.00	90,711.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34012	Pavimentación con concreto Hid. En calle Prol. Mejia	Nochistlán	352,599.00			1 obra	0.00	327,683.72	24,915.28	0.00	327,683.72	24,915.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	93%
13FI34013	Aport. Mpal. Para Pav. Con concreto Hid. En calle Hy/line obra del 3x1 2013	Toyahua de Abajo	86,786.00			1 aport.	0.00	86,786.00	0.00	0.00	86,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34014	Aport. Mpal. Para Pav. Con concreto Hid. En calle peñol obra a ejecutar por medio del 3x1 2013	Nochistlán	182,000.00			1 aport.	0.00	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34015	Aport. Mpal. Pav. Con concreto Hid. En c. Mínero Roque obra a ejecutar por medio del 3x1 2013	La Villita	97,500.00			1 aport.	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34016	Rehabilitación de varias calles y caminos (bacheo)	Nochistlán	110,000.00			1 aport.	0.00	110,000.06	-0.06	0.00	110,000.06	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34022	Aport. Mpal. Para la construcción de cunetas y banquetas en libramiento obra a ejecutar por medio del 3x1 2013	Daniel Camarena	66,981.00			1 aport.	0.00	66,981.00	0.00	0.00	66,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
13FI34024	Construcción de puente vehicular en Col. Los Arcos	Nochistlán	216,000.00			1 obra	0.00	231,943.08	-15,943.08	0.00	160,670.97	-15,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	107%
SUBTOTAL:			1,561,826.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,540.63	-5,713.86	0.00	1,359,253.52	-5,713.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

