

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO III. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES DE ENERO 2014

PASA A 2014

FONDO III. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2013

FECHA:

12/03/2014

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

No. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION	LOCALIDAD	INVERSION APROBADA	INV. LIBERADA MENSUAL	INV. LIBERADA ACUMULADA	METAS		EJERCIDO		POR EJERCER	INV. EJERCIDO MENSUAL	COMPROB. ACUMULADO	INVERSION POR COMPROB.	APORT. APROBADA	ING. MENSUAL BENEF.	ING. ACUM. BENEF.	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO		
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO								MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.	
	TRASPASO DEL EJERCICIO ANTERIOR CONCENTRADA F III.		0.00	0.00	625,902.37																		

1. AGUA POTABLE

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T																								
No. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION	LOCALIDAD	INVERSION APROBADA	INV. LIBERADA MENSUAL	INV. LIBERADA ACUMULADA	METAS		EJERCIDO		POR EJERCER	INV. EJERCIDO MENSUAL	COMPROB. ACUMULADO	INVERSION POR COMPROB.	APORT. APROBADA	ING. MENSUAL BENEF.	ING. ACUM. BENEF.	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.		AVANCE FISICO			
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO								MENSUAL	ACUM.	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.		
401010	6131-2 ARREGLO DEL DEPOSITO DEL AGUA (COLOCACION DE CISTERNA) EN TOYAHUA DE ARRIBA (REC. 2013)		\$ 63,204.72	0.00	63,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	63,204.72	0.00	0.00	63,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
401011	6131 -2 ELECTRIFICACION EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL TUICHE (REC. 2013)		\$ 176,198.59	0.00	176,198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	176,198.59	0.00	0.00	176,198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
401012	6131 -2 REHABILITACION DE OBRAS DE LINEA DE AGUA EN CALLE JOSE MINERO ROQUE EN CABECERA (REC. 2013)		\$ 353,501.06	0.00	353,501.06	0.00	0.00	0.00	0.00	353,501.06	0.00	0.00	353,501.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
SUBTOTAL:			592,904.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,904.37	0.00	0.00	592,904.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO III. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
INFORME FISICO-FINANCIERO
MES: AL MES DE ENERO 2014

PASA A 2014

FECHA: 12/03/2014

FONDO III. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2013

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLAN DE MEJIA

No. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION	INVERSION	INV. LIBERADA	INV. LIBERADA	METAS	EJERCIDO		POR	INV. EJERCIDO	INVERSION	ABORT.	ING. MENSUAL	ING. ACUM.	EJERCIDO		COMPROB. BENEF.	AVANCE FISICO		
						MENSUAL	ACUMULADO							MENSUAL	ACUM.			MENSUAL	ACUM.
404001	6141-2 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL MOLINO(REC. 2013)	\$ 33,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	SUBTOTAL:	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL ACUMULADO:		625,904.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,904.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIVISION DE TERRENOS / CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

ING. JOSE GARRON DURAN

CONTADOR MUNICIPAL

C. GABRIEL QUEZADA ORNELAS

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C. D.S.M.

C. JOSE VALLIN MUÑOZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ

