



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA
FONDO III. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2016
EJERCICIO 2016



AL CUARTO TRIMESTRE 2016

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2016
 SUB-PROGRAMA: F.I.S.M. (FONDO III) FAIS
 MES QUE INFORMA: 4TO. TRIMESTRE 2016

FECHA: 15 DE ENERO 2017

NO. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION	METAS APROBADS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO) FINANCIERO	Nuevo presupuesto/Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto vigente o disponible	RECURSOS PUBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCION		Observacion y/o notas
	NO.(CLAVE)	NOMBRE							MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER	PROYECTO (CLAVE)	APORT. BENEF.	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUM.	MENS.	ACUM.	POR ADMON. DIRECTA	
Programas																					
401 AGUA POTABLE																					
16FIII34 001	401001	Aport. Mpal. Para la construcción de red de distribución en calle Cadena Programa 3x1 2016	La Villita	Latitud 21° 23' 43.25" N Longitud 102° 50' 27.02" O	183 M.L.	0.00	10,292.00	10,292.00	0.00	10,292.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	100%	0%	100%	X	Modif. Pres. poliza P00735 DE 01/03/2016. Avance fisico considerado por el prog. 3x1
16FIII34 002	401002	Construcción de red de distribución para agua potable en Capulin de Arriba	Capulin de Arriba	Latitud 21° 26' 54.8" N Longitud 102° 55' 45.4" O	1150 M.L.	0.00	219,102.45	219,102.45	0.00	219,102.45	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	100%	0%	100%	X	Modif. Pres. poliza P00735 DE 01/03/2016
16FIII34 023	401003	Equipamiento de pozo para agua potable en Tlachichila (Terronal)	Tlachichila	Latitud 21° 35' 45" N Longitud 102° 49' 10.3" O	1 ora	0.00	169,017.80	169,017.80	0.00	169,017.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	100%	40%	100%	X	Modif. Pres. poliza P01293 Por 169,017.80 de 02/05/2016
16FIII34 028	401004	Ampliación de línea de conducción de riego tecnificado Veladores-Toyahua	Veladores	Latitud 21° 21' 1.1" N Longitud 102° 47' 55.6" O		0.00	250,381.81	250,381.81	0.00	250,381.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	100%	0%	100%	X	Modif. Pres. poliza P01704 Por 250,381.81 de 01/06/2016
16FIII34 032	401005	Rehabilitación de bordo de línea de conducción de riego tecnificado Veladores-Toyahua	Veladores	Latitud 21° 21' 1.1" N Longitud 102° 47' 55.6" O		0.00	121,722.41	121,722.41	0.00	121,722.41	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	100%	0%	100%	X	Modif. presupuestal poliza P02069 DE 29/07/2016 POR \$ 121,722.41

